

공약번호	3-6
이행율	30%

추진담당	도시개발
추진상황	정상추진

코아루 앞 한들교(6교) 조기 착공 및 준공

◇ 가야문화권 특정지구 개발계획에 따른 북부우회도로 연결교량 한들교(제6교) 가설을 통한 지역균형발전 도모

사업개요

○ 사업기간: 2016. 11. ~ 2020. 12.

○ 사업량: 교량설치 L=194m, B=20m

○ 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	17,000	-	2,000	-	-	15,000
국비	15,000	-	-	-	-	15,000
도비	-	-	-	-	-	-
군비	2,000	-	2,000	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016. 11.	한들교 접속도로(대평리 새동네) 보상 추진
2017. 11	한들교 발주

향후 추진계획

○ 2018. 1.: 한들교 설치공사 착공

○ 2020. 12.: 공사 준공

문제점 및 대책

○ 한들교는 『거열산성 진입도로 개설공사(중로 1-16호선)』 구간에 포함된 구간으로 지역발전특별회계 도자율편성예산이며 총액규모가 큰 사업으로 년차별 예산확보에 애로

☞ 국토교통부, 경남도 담당부서와 유기적인 협조체계를 구축하여 연도별 계획된 예산확보에 총력