

공약번호	1-2-2
이행율	100%

추진담당	창포원TF담당
추진상황	완료

거창창포원 조성·운영

◇ 창포와 작약, 연꽃 등을 중심으로 4계절 관광 프로그램 기반구축을 통한 인근 대도시 관광 흡인효과 증대로 지역경제 활성화에 기여

□ 조성개요

- 사업명: 거창창포원 조성사업
- 사업기간: 2015. 3. ~ 2017. 12.(3년간)
- 사업위치: 거창군 남상면 대산리 일원
- 사업량: 424,823m²
 - 농촌테마공원: 39,038m²(방문자센터,온실,에코에너지학습장 등)
 - 수변생태공원: 385,785m²(다목적광장,창포원,연꽃원,수련원,국화원 등)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	23,930	14,238	5,452	4,240	-	-
국비	6,850	4,091	336	2,423	-	-
도비	1,355	1,100	-	255	-	-
군비	11,164	6,779	3,898	487	-	-
기금	4,561	2,268	1,218	1,075	-	-

□ 연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2014	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 승인 고시(대산지구 농촌테마공원) ○ 토지보상 및 등기(대산지구 농촌테마공원) ○ 군관리계획 및 공원조성계획 결정(대산지구 농촌테마공원)
2015	<ul style="list-style-type: none"> ○ 하천점용허가(감악산 수변생태공원) ○ 사업착공(감악산 수변생태공원, 대산지구농촌테마공원)

구 분	세부 추진 실적
2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017년 사업예산(지특) 가내시 : 2,423백만원 ○ 문화재발굴조사 완료 ○ 방문자센터, 온실, 주차장 완공
2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수목, 수생식물, 갈대류, 특용작물 등 식재 완료 ○ 순회도로 포장공, 온실동 내부 조성 추진중 ○ 거창창포원 효율적 운영방안 보고 및 2018 운영 계획 수립 완료

양우 추진계획

- '17. 11월 ~ 12월 : 다목적광장, 경화흙 포장 등 주요시설 시공 완료
- '17. 12월 ~ '18. 1월 : 사무실 구축 및 운영 인력 배치
- '18. 1월 ~ : 창포원 시설물 인수 및 하자보수
- '18. 1월 ~ : 창포원 수목·초화류·수생식물 유지관리
- '18. 3월 ~ : 창포원 운영 및 관리 조례 제정 추진
- '18. 하반기 : 창포원 개원 준비

문제점 및 대책

- '17. 12월 창포원 조성공사는 준공되었으나 수목·초화류 등 주요 식물들의 수목안정 기간이 짧아 뿌리활착이 불완전한 상태임으로 2018년 상반기 개장에는 어려움이 있음.
- ⇒ 2018년 하반기 개원을 목표로 수목, 초화류, 수생식물, 온실 열대식물 등 공원내 식물 안정화에 주력 관리 추진

□ 사진자료



조감도



사업전경