

공약번호	1-2-4
이행율	90%

추진담당	항노화산업
추진상황	정상추진

거창 항노와 일링특구사업 강화 (항노와 약용식물 유통기반 구축)

- ◇ 소비자 욕구에 맞는 차별화되고 안전한 항노화 제품 생산
- ◇ 특산품의 부가가치 창출로 안정적인 소득 보장

□ 사업개요

- 사업명: 거창항노와 약용식물 유통기반 구축
- 사업기간: 2015. 10. ~ 2017. 12.
- 사업위치: 거창군 거창읍 대평리 1345일원
- 사업량: 증축 1동, 신축 2동 / 공동집하장, 공판장, 판매장 등
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	1,540	560	436	544	-	-
국비	903	392	305	206	-	-
도비	116	50	39	27	-	-
군비	521	118	92	311	-	-

□ 연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6월: 군 관리계획 변경 ○ 9월: 설계용역 완료 ○ 12월: 경남도 계약심사, 신축2동 건축공사 계약
2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1월: 거창군계획시설 사업 실시계획 인가 신청 ○ 3월: 시설공사에 따른 감리 및 부수공사(전기·소방·통신) 계약 ○ 3월: 거창군계획시설 사업 실시계획 인가 고시(승인) ○ 5월: 증축1동 건축공사 계약 및 부수공사 계약 ○ 6월: 증축1동 부지 지장물 철거(수목, 전광판) ○ 9월: 증축공사 변경 계약 및 시행 ○ 9월: 신축부지 종목변경 및 분할측량 ○ 10월: 약초유통센터 운영을 위한 벤치마킹

※ 현재 90%정도 공정추진중 (시설공사 12월 준공 예정)

□ 양우 추진계획

- 공사준공: 2017년 12월
- 운영조례 제정: 2017년 12월 ~ 2018년 2월
- 시설 시범운영 및 준비절차 이행: 2018년 2 ~ 4월
- 관리 위탁운영 공모 및 선정: 2018년 3 ~ 4월
- 유통센터 개소식: 2018년 5월

□ 문제점 및 대책

- 유통센터 활성화 및 조기정착 위해 운영경비 지원 필요로 본예산 반영
 - 전처리 기계장비구입, 판매장 및 사무실 집기 구입 등
 - 위탁운영비용, 공공요금, 홍보마케팅, 개소식 행사비 등
- 시설 활용도를 높이기 위해 관내외 약초생산·판매자의 이용 권장 등 홍보 마케팅 필요
 - 개소 시점을 즈음하여 유통센터 활용 사항 등을 지속 홍보 추진

□ 사진자료

