

공약번호	1-4
이행율	100%

추진담당	항노화산업
추진상황	완료(계속)

항노와 체험단지 조성사업

- ◇ 백두대간 폐도(국도 37호선)주변 생태복원과 체험단지 조성으로 지역 자원 홍보 및 주민 소득을 증대하고,
- ◇ 단지 내 시행중인 백두대간 생태교육장, 스피드 익스트림타운 등과 연계하여 체험, 체류, 레저가 가능한 덕유산권 핵심 관광타운화 조성

사업개요

- 사업명: 거함산 항노화 휴양체험지구 조성사업
- 사업기간: 2014년~2019년(5년간)
- 사업위치: 고제면 개명리 2051-13번지 일원
- 사업량
 - 항노화 체험길(L=8.3km, B=3~5m), 전망대
 - 약초 체험단지(50,000㎡), 약초판매장, 관리소
 - 캠핑장(20,000㎡), 산림문화휴양관(1동), 서바이벌 게임장(3,000㎡)
 - 주차장(10,000㎡), 주차관리소, 화장실 등 부대시설
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	11,400	0	680	2,300	4,220	4,200
국비	4,950	0	140	400	2,110	2,300
도비	1,485		162	120	633	570
군비	4,965		378	1,780	1,477	1330
민자	-	-	-	-	-	-

※ 부지매입비 : 2017년 군비에 포함(1,500백만원)

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ 12월: 기본 및 실시설계용역 발주 의뢰(조달청) ○ 12월: 설계용역 착수
2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ 4월 : 분할필지 측량 및 감정평가 ○ 6월 : 부지보상에 따른 손실보상금 지급 중 ○ 11월 : 1단계 사업 착공

□ 양후 추진계획

- 2018. 3. ~ 12. : 사업기반조성(2단계 사업)
- 2019. 3. ~ 12. : 시설사업 완료(3단계 사업)
- 2010. 1. : 시설가동

□ 문제점 및 대책

- 기금사업으로 2~3년차 사업비 지속 확보 애로
 - ☞ 2년차 국비사업비 2,110백만원 확보완료 하였으며 3년차 사업비는 경남도와 연계하여 예산확보 추진

□ 사진자료

