

공약번호	2-5
이행율	30%

추진담당	기업지원
추진상황	정상추진

일반산업단지 추가 조성

◇ 산업(농공)단지 입지 수요의 선제적 대응과 일자리 창출을 위하여 산업단지 추가 조성을 하고자 함

사업개요

- 사업기간: 2017년 ~ 2023년(7년)
- 사업량: 단지조성 300,000㎡미만(9만평)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계				20	424	32,081
국비						7,090
도비						488
군비				20	424	1,052
민자						23,451

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2017	산업단지 조성사업 타당성 검토 용역

향후 추진계획

- 2017년 11월 ~ 2018년 9월: 산업단지 조성사업 타당성 검토 용역
- 2018년 ~ 2019년 : 산업단지 지정 승인 신청 및 실시계획 수립
- 2020년 ~ : 실시계획 승인, 사업 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- 승강기농공단지 분양진행 기업체에서 필요면적 30,000평(분양가능면적: 17,480평)을 요구하고 있어 농공단지 공급에 충족하지 못하는 실정
- 남상면 대산리 일원이 입지 등 타당성 부족 시 대체부지 선정에 따른 시간소요 등으로 인해 농공단지 적기 공급에 차질 발생.
 - ☞ 2017년 11월부터 시행중인 사업타당성 검토 용역을 통해 최적의 입지 선정 및 입지수요 등을 제시하여 농공단지 조기 착공에 만전을 기함

□ 위 시 도

