

공약번호	3-3
이행율	20%

추진담당	교통담당
추진상황	정상추진

통합터미널 주변 공영주차장 조성

- ◇ 2015년 9월 농어촌버스터미널이 시외버스 터미널 근처로 통합 이전됨에 따라 터미널 주변 주차난 가중
- ◇ 외지출타 주민들의 터미널 주변 장기 불법주정차로 인한 교통불편 해소로 군민들에게 쾌적한 주차환경 및 이동편의 제공

사업개요

- 사업기간: 2018년 ~ 2019년
- 사업량: 주차면 60여대(부지면적 4,000m²)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계						15
국비	7.5	-	-	-	-	7.5
도비	-	-	-	-	-	-
군비	7.5	-	-	-	-	7.5
민자	-	-	-	-	-	-

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	사업비 과다 및 부지선정의 어려움으로 자체사업 추진 보류
2017	

향후 추진계획

- 주차환경 개선 지원사업 공모신청: 2018. 2. ~
- 대상토지 선정 및 토지보상 실시: 2019. 1. ~
- 실시설계 용역: 2019. 4. ~
- 사업착수: 2019. 6. ~

문제점 및 대책

- 대규모 주차장을 조성하기 위한 부지확보 및 보상문제 예로
- 대규모 예산이 투입됨에 따라 국비 미확보시 자체예산만으로 사업을 추진하기 어려움