

공약번호	7-6
이행율	35%

추진담당	도시개발
추진상황	정상추진

수승대~월성계곡 둘레길 조성

◇ 수승대~월성계곡의 아름다운 자연환경과 각 지역에 산재한 역사 문화 자원을 관광 루트화하여 관광객 유입을 통한 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 위 치: 거창군 북상면, 위천면 일원
- 사업기간: 2011년 ~ 2020년
- 사업량: 트레킹코스 개설 L= 32.0km
- 사업비: 5,120백만원 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	5120	899	200	200	747	3074
국비	5120	899	200	200	747	3,074
도비	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-
민자	-	-	-	-	-	-

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2014. 11.	실시설계 완료
2017. 11.	사업 발주

향후 추진계획

- 2017. 12.: 공사 착공
- 2020. 12.: 공사 준공

문제점 및 대책

- 지역발전특별회계 시군 자율 편성예산으로 연차별 사업비 확보 애로
 ☞ 국토교통부, 경남도 담당부서와 유기적인 협조체계를 구축하여 연도별 계획된 예산확보에 총력