

공약번호	7-7
이행율	20%

추진담당	체육시설담당
추진상황	정상추진

배드민턴 전용구장(다목적실내체육관) 건립

- ◇ 배드민턴 전용구장이 없어 학교 체육관이나 실내체육관을 대관해서 배드민턴을 치는데 체육관에 다른 체육행사 일정이 잡히면 배드민턴을 못하는 경우가 많아 전용구장이 필요함.
- ◇ 배드민턴 전용구장 설치로 체육 인프라 구축 및 배드민턴 동호인의 생활체육 활성화에 기여.

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018 ~ 2021(4년간)

○ 사업량

- 연면적 : 3,100㎡(지상1층)

- 설치코트 : 배드민턴 코트 6면(연습경기 12면) 1,827㎡

- 기타시설 : 탈의실, 샤워실, 관람석, 기계실, 사무실 등.

○ 사업비

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	8,000			0	4,130	3,870
국비	3,200			0	1,600	1,600
도비	960			0	480	480
군비	3,840			0	2,050	1,790
민자						

□ 연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	- 배드민턴 협회측과 부지 관련 지속적 논의
2017	- 다목적 실내체육관 건립 기본계획 및 타당성 조사 용역비 (35백만원) 확보 및 발주

양우 추진계획

구 분	세부 추진계획
2018년	-3월 : 기본계획 및 타당성 조사 용역완료 -4월~7월 : 부지 선정 -8월~12월 : 기본계획 및 공청회
2019년	-1월~5월 : 경상남도 투자사업 심사 -6월~10월 : 실시설계용역 -11월~12월 : 행정절차 이행
2020년	-1월~3월 : 계약심사 및 공사계약 -4월 : 공사착공
2021년	-6월 : 공사완료

문제점 및 대책

- 스포츠파크 내 기존 시설 포화상태로 부지 확보 애로
⇒ 배드민턴협회와 협의 적절한 부지를 선정
- 신규 지방 체육시설에 대한 국·도비 확보 애로
⇒ 2018년 지특(도 자율) 확보 노력