

2023년 12월
공약사업 월간 추진상황



거창군

기획예산담당관

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
III-24	예산 1조원 시대 도약	비예산	

1. 예산 1조원 시대 도약

추진상황	구분		이행 단계				`23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		35%	2026. 6월	-	-	-
주관부서	기획예산담당관		담당		예산담당		담당자	김영웅(3052)		

공약 개요

- ❖ 기간 : 2022. 7. ~ 2026. 6.
- ❖ 목표 : 민선8기 임기 내 당초예산 규모 1조원 시대 도약
[민선7기(7,019억 원) ⇨ 민선8기(1조 원)]
⇒ 총 3,000억 원(연평균 750억 원) 연차별 증액 확보
- ❖ 내용 : 지방교부세 수요발굴, 국도비 확보, 공모 선정 등으로 당초예산 1조원 실현
- ❖ 방법 : 한정된 자체수입(지방세+세외수입) 대비 의존재원(지방교부세, 국도비 등) 집중 확보 노력, 부족재원 통합재정안정화기금 활용 충당

추진목표

(단위 : 억원, %)

연 도	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
목 표 액	7,019 (증515, 7.9%)	7,700 (증681, 9.7%)	8,002 (증302, 3.9%)	9,000 (증998, 12.5%)	10,000 (증1,000, 11.1%)
진행단계	완료	완료	추진	준비	준비

추진사항

구 분	단 계	시 기	성 과		비 고
			구분	성 과	
사전준비 사업신청	1분기 (1~3월)		○2022. 12. : 2024년도 국·도비 예산확보 추진계획 수립		
			○2023. 2. : 2024년도 국·도비 예산확보 전략 보고회		
			○2023. 3. : 국비 예산확보 직원 역량강화 교육		
중앙부처 예산 편성 대응	2분기 (4~6월)		○2023. 4. ~ 5. : 2024년 국비 확보 중앙부처 방문(군수님 / 2회) - 11개 사업, 총사업비 738억 원 재정건의		
			○2023. 5. : 2024년 국·도비 예산확보 경남도의원 초청 간담회 ※ 국회의원 : 군수님 국회의원실 방문(5. 6. / 주요 정책·재정 사업 건의)		
			○2023. 6. : 2024년 국·도비 부처 반영상황 점검·보고		
기재부 예산 편성 대응	3분기 (7~9월)		○2023. 7. : 국비사업 기획재정부 심사 상황 관리·심사 대응(1차 심의)		
			○2023. 7. : 행정안전부·국토교통부 재정건의 방문(예산담당)		
			○2023. 8. : 국비사업 기획재정부 심사 상황 관리·심사 대응(2차 심의)		
			○2023. 7. ~ 8. : 지방전환(이양)사업 신청		도비
국회예산 심사 대응	4분기 (9~12월)		○2023. 9. : 2024년 국회단계 국비 건의(국회의원) - 3개 사업, 총사업비 375억 원 재정건의		
			○2023. 10. : 국회단계 증액 컨설팅(경상남도 재정협력관)		
			○2023. 12. : 국비 예산 반영(남부권보훈휴양원 건립, 1억 원)		

□ 추진전략


- 공모 등 대규모 사업의 충분한 사전 기간(최소 Y-2년) 확보
- 중앙부처 시각에 입각한 지방예산 사업구조 재편성
- 우리 지역 강점을 활용한 재정자원 발굴
- 정부와 도정 방향에 부합하는 재정 정책 수립
- 예산확보 활동과 추진상황 관리·점검 체계 강화
- 부서별 중점 추진사업 선정을 통한 부서 책임 강화
- 중앙부처·경상남도와의 긴밀한 유대관계 유지 <스킨십 강화>
- 공동 관심·대응을 위한 직원 역량 강화 교육

□ 중점추진

- 지방교부세 최대 확보
- 대형 프로젝트형 신규 연차사업 발굴 <규모 유지>
- 배분 등급 상향을 위한 지방소멸대응기금 발굴
- 배분액 증액을 위한 균특·전환사업 신청 준비

□ 의존재원 확보방안

- 시기별 추진



- 단계별 대응



□ 향후계획

- 2025년 국도비 예산확보 추진계획 수립(사업 발굴) : 2023. 12. ~ 2024. 1.
- 국비 예산확보 직원 역량강화 워크숍 : 2024. 1.~2.
- 2025년 국도비 발굴보고회(1차) : 2024. 1월
- 2025년 국도비 발굴보고회(2차) : 2024. 2월

전략담당관

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
II -10	치유농업·산업의 육성지원	3,175	
II -12	농촌 인력난 해소	5,696	
III -19	항노화 바이오 체험관 조성	10,000	
IV -25	산악 트레킹 코스(감악산 무장애나눔길) 조성	3,865	
IV -27	아홉산·건흥산 도심 관광지 조성	12,700	
IV -35	드론 메카 조성	90	
V -43	거창형 의료복지타운 조성	288,900	
V -45	화장장 건립	10,000	

1. 치유농업·산업의 육성지원

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		30%	2027년	635	74	11%
주관부서	전략담당관		담당		치유산업담당		담당자	곽민우(3707)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2040 (1단계 : 2022 ~ 2030, 2단계 : 2031~2040)
- ❖ 사업비 : 1,617백만원
- ❖ 사업내용 : 치유농업·산업 육성을 위한 전문인력 육성 및 치유프로그램 개발

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 10. : 2023년 치유농업·육성 지원사업 예산 편성 ○ 2022. 10. : 치유농업 관련 벤치마킹(서울시 치유농업센터)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 거창형 치유농업·산업의 육성계획 수립 ○ 2023. 1. ~ 2. : 치유농업 육성 기술지원 사업 및 농촌자원 치유 프로그램 보급사업 신청 ○ 2023. 2. : 치유농업 자격증 취득 관련 수요조사 실시 ○ 2023. 3. : 치유농업 역량강화 워크숍 참석(충남 천안) ○ 2023. 4. : 치유농업 선진지 견학 및 워크숍(강원도 홍천) ○ 2023. 4. : 치유농업 육성 기술 지원사업 및 농촌자원 치유프로그램 보급사업 대상자 선정 및 사업 시행 ○ 2023. 5. : 치유농업 관련 선진지 견학(경남 통영, 산청) ○ 2023. 6. : 치유농업 관련 지원사업 추진에 따른 현장점검 및 보조금 교부(1차) ○ 2023. 6. : 거창군 치유산업종합계획 수립 연구용역 관련 전문가 자문 ○ 2023. 6. : 치유산업 관련 국제교류 멘토링 독일 회의 참석(서울시) ○ 2023. 7. : 거창군 치유산업종합계획 수립 연구용역 과업지시서 작성 ○ 2023. 8. : 거창군 치유산업종합계획 수립 연구용역 추진계획 수립 ○ 2023.11. : 치유산업 관련 국제교류 멘토링 네덜란드 회의 참석(서울시) ○ 2023.12. : 치유농업 육성기술 지원사업 치유농장 4개소 조성 ○ 2023.12. : 거창군 치유산업종합계획 수립 연구용역 계약

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 치유산업 종합계획 착수 보고회 개최
- 2024. 6. : 치유산업 종합계획 중간 보고회 개최
- 2024. 12. : 치유산업 종합계획 완료 보고회 개최
- ※ 용역 결과에 따른 거창군 치유산업 종합계획 수립 및 특구 지정(변경)

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2024년	1분기	○ 지역 내 치유농업 기반 조성 및 치유농업 확산 프로그램 발굴 ○ 치유농장 및 치유마을 운영자 역량 강화 교육
	2분기	○ 치유산업 종합계획 수립 연구용역 시행
	3분기	○ 거창군 치유산업 종합계획 용역 완료에 따른 추진정책 및 세부 추진계획 수립
	4분기	○ 거창군 치유산업 제도 기반 마련
2025년		○ 거창형 치유산업 육성 세부 실행과제 수행

2. 농촌 인력난 해소

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		40%	계속	724	-	-
주관부서	전략담당관		담당		농촌일손담당		담당자	이우성(3372)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 계속
- ❖ 사업비 : 5,696백만원(국 750, 도 227, 특조 1,000 군 3,719)
- ❖ 사업내용
 - 외국인 계절근로자 유치를 통한 안정적 인력 제공
 - 농가 근로인력 알선을 위한 농촌인력중개센터 운영
 - 농업 근로자 기숙사(사무실, 교육장, 거주공간 18호실) 건립

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 10. : 거창군-푸라시 외국인 계절근로자 도입 업무협약(MOU) 체결
2022년	○ 2022. 2. : 농업 근로자 기숙사 건립사업 공모 선정 ○ 2022. 4~12. : 외국인 계절근로자 프로그램 운영(62농가 대상 246명 유치) ○ 2022. 11. : 기숙사 건립대상 부지매입(구, 거창축협동물병원, 903백만원)
2023년	○ 2023. 1. : 외국인 근로자 유치 방안 확대(결혼이민자 가족초빙, 고용주 추천 재입국 제도시행) ○ 2023. 2. : 「거창군 농촌인력난 해소를 위한 지원조례」 전부개정 추진 ○ 2023. 2. : 기숙사 건립 실시설계 용역 착수 ○ 2023. 2. : 농촌일손부족 대책협의회 구성 및 회의개최 ○ 2023. 4. : 거창군-푸라시 MOU 재체결 ○ 2023. 6. : 거창군-라오스 외국인 계절근로자 유치 MOU 체결 ○ 2023. 7. : 농촌일손부족 대책마련 간담회 추진 ○ 2023. 8. : 농업 근로자 기숙사 건립 실시설계 용역 완료 ○ 2023. 8. : 기숙사 건립 부족사업비 경남도 특별조정교부금 확보(10억원) ○ 2023. 9. : 농촌일손부족 대책협의회 개최(공공형 계절근로자 사업 추진 협의) ○ 2023. 10. : 농업 근로자 기숙사 건립공사 착공 ○ 2023. 12. : 공공형 계절근로자 사업 대상지자체 선정(농림축산식품부)

□ 2024년 외국인 계절근로자 프로그램 운영 계획

○ 근로조건

- 임 금 : 일 78,880원(최저임금) / 월 2,061천원
- 휴 일 : 월 4일 이상
- 숙 식 비 : 월 400천원(숙박비 200 / 식비 200) 급여에서 공제
- 체류기간 : 5개월(E-8) ※ 농가 요청에 따라 3개월 한도 1회 연장가능

○ 입·출국 현황

(’23. 12월말 기준 / 단위 : 명)

구 분	현 근로인원 (a-b-c)	입국(a)	출국(b)	무단이탈(c)	비 고
소 계(명)	183	321	134	4(0.01%)	
푸라시 MOU 신규	66	72	6	-	
성실근로자 재입국	49	147	97	1	
결혼이민자 가족	68	102	31	3	

○ 국적별 유치현황

(’23. 12월말 기준 / 단위 : 명)

구 분	계	필리핀	베트남	네팔
총 입국현황	321	205	104	12

○ 외국인 계절근로자 수요조사 결과(’23. 10. ~ 11. 실시)

- ’23년 1차 조사 : 77농가 282명 ⇒ ’24년 1차 조사 : 116농가 428명

□ 농업 인건비 현황

○ 코로나19 이후 지속 상승하던 임금의 상승세가 완화

- 사과 임금 : ’20년 9.5만원⇒’21년 10.5만원⇒’22년 13만원⇒’23년 11만원
↳ 인력소개소를 통한 임금 11만원 / 농가직접 사역 10만원
- 마늘·양파 : 6월 수확철 인력수요 집중으로 15~16만원
- 노동강도가 낮은 딸기, 복수박 등 시설작물 8~9만원대

○ 농가의견

- 외국인 근로자 인력 수급으로 인력소개소의 임금인상 억제효과 큼
- 계절근로자가 관내에서는 근무지 자율 변경이 가능하도록 제도 개선 필요

□ 향후계획

- ’24. 1. : 공공형 계절근로자 유치대상 근로자 면접(북부농협과 푸라시 방문)
- ’24. 3. : 공공형 계절근로자 시범사업 추진
- ’24. 10. : 농업 근로자 기숙사 건립공사 준공

3. 향노화 바이오 체험관 조성

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			-	2027년	-	-	-
주관부서	전략담당관		담당	치유산업담당		담당자	곽민우(3707)			

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 10,000백만원(국 5,000, 도 1,500, 군 3,500)
- ❖ 대상지 : 가조면 일원
- ❖ 사업내용 : 가조온천 향노화웰니스산업 지원센터 조성 * 중앙부처장병에 따른 명칭 변경
 - 온천을 활용한 아토피 완화, 뷰티·스파테라피 등 건강증진·실증연구 기반 마련
 - 온천단지, 향노화기업, 거창대학 등 민관협력 상품개발 및 체류형 휴양프로그램 개발·운영

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. 5. : 선진지 벤치마킹(양산 숲에서) ○ 2022. 7. 7. : 향노화바이오 연구단지 공모관련 경남도 서부지역본부장 방문 ○ 2022. 7. 21. : 관계자 면담 및 자문(경남대 김현준교수, 거창대학 손애랑교수, 세명한방제약 김미숙대표) ○ 2022. 10. 6. : 기본계획수립 용역 시행 ○ 2022. 10. 28. : 경남도 향노화 민·관 실무협의회 신규사업 제안
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. 30. : 경남도(지역정책과) 방문 사업계획 및 추진방향 설명(거창군→도) ○ 2023. 2. 10. : 경남도(지역정책과) 가조면 일부리 온천단지 현장방문(도→거창군) ○ 2023. 2. 17. : 기본계획수립용역 보고회 개최 ○ 2023. 2. 22. : 도지사 주재 국비 발굴 보고회 개최 ○ 2023. 3. 4. : 기본계획수립용역 완료 ○ 2023. 4. 7. : 경남도(지역정책과) 방문, 중앙부처 방문계획 협의 ○ 2023. 4. 11. : 국회의원회관 방문(김태호, 김영선 국회의원실) ○ 2023. 4. 17. : 문화체육관광부 융합관광사업과 방문 및 업무협의 ○ 2023. 6. 3. : 김태호국회의원 사업개요 및 필요성 등 설명

□ 2024년 추진계획

- 유사 공모사업(관광자원개발사업 등) 발굴 노력

4. 산악 트레킹 코스(감악산 무장애나눔길) 조성

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		70 %	2024년	1,365	1,137	83%
주관부서	전략담당관		담당		치유산업담당	담당자	곽민우(3707)			

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 3,865백만원 (기 1,959, 군 1,906)
 - 2022년(990백만원), 2023년(1,365백만원), 2024년(1,510백만원)
- ❖ 대상지 : 감악산 정상 일원(남상면, 신원면)
- ❖ 사업내용 : 무장애나눔길 3.75km(W=1.6m)
 - 숲 체험 및 쉼터, 데크로드, 전망대 등 설치

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. 10. : 실시설계용역 착수 ○ 2022. 4. 27. : 선진지 견학(철원 등 3개소) ○ 2022. 5. 16. : 토지사용 동의서 접수(사유지 5필지) ○ 2022. 5. 30. : 국유림 사용허가 신청 등 행정절차 이행 ○ 2022. 6. 14. : 중간보고회 개최 ○ 2022. 6. 23. : 선진지 견학(남해 설리 스카이워크 등 5개소) ○ 2022. 7. 19. : 최종보고회 개최 ○ 2022. 9. ~ 12. : 실시설계용역 완료 → 도 계약심사 및 공유재산관리계획 수립 ○ 2022. 12. 27. : 1차분 공사계약
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. 12. : 현장 착공을 위한 시공사 입회 현장 점검 ○ 2023. 2. 2. : 2차분(1.34km) 계약 및 착공 ○ 2023. 2. 3. : 무장애나눔길 조성사업 총괄 감리용역 시행 ○ 2023. 3. 9. : 현장점검 및 공정회의 개최 ○ 2023. 3. 23. : 감정평가를 위한 현장평가 ○ 2023. 3. 29. : 분할측량 의뢰(신원면 구사리 산12-1) ○ 2023. 4. 7. : 관급자재(목재덱) 공장검수 ○ 2023. 4. 25. : 토지이동(분할)에 따른 지적공부정리 완료 ○ 2023. 4. 27. : 산림복지진흥원 현장점검 ○ 2023. 8. 18. : 관급자재(목재덱+목재난간) 현장검수 및 설치 진행 ○ 2023. 11. 30. : 1차분 및 2차분 사업 준공

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. : 3차분 계약 및 착공(1.5km)
- 2024. 10. : 꽃&별 축제 전 개장
- 2025년 이후 : 숲 체험 및 산림휴양 프로그램 운영(농업기술센터)

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2024년	1분기	○ 2024. 1. : 3년차(1.5km) 사업 시행 - 스카이전망대, 종합안내판, 조망안내판 등
	2분기	○ 사업 지속 추진
	3분기	○ 2024. 9. : 3년차(1.5km) 사업 준공
	4분기	○ 숲체험 및 산림휴양 프로그램 운영

5. 아홉산 · 건흥산 도심 관광지 조성

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			-		-	-	-
주관부서	전략담당관		담당		치유산업담당		담당자	김소영(3708)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023~
- ❖ 사업비 : 12,700백만원 (국 1,250, 도 725, 군 10,725)
- ❖ 사업내용
 - 건흥산 : 출렁다리 조성, 숲길조성(관문), 야행사업, 임도보수, 등산로 정비, 포토존 등
 - 망실봉 : 패러글라이딩장 확대 및 전망대 조성, 임도보수, 등산로 정비, 포토존 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 3. : 착수보고회 및 마을주민 의견수렴 ○ 2022. 8. : 중간보고회 1차 개최 ○ 2022. 9. : 중간보고회 2차 개최 ○ 2022. 11. : 주요명산 산림휴양관광 마스터플랜 용역 최종보고회 및 완료 ○ 2022. 12. : 마스터플랜 용역 완료에 따른 사업별 추진부서 검토의견 수렴

□ 추진부서 검토의견

부서명	사업명	사업 내용	검토의견	비고
산림과	등산로연결 (출렁다리)	L=300m, 거열산성 ↔ 망실봉 등산로 연결(출렁다리)	· 산림청 국비 예산 없음	
	숲길조성	L=3,000m, 거열산성 숲길 순환 동선 구축	· 투자예산 대비 이용 수요에 대한 검토 필요(유지보수 등)	
	전망대 조성	H=20m, 망실봉 전망대 조성	· 산림청 국비 예산 없음	
	패러글라이딩	A=450㎡, 망실봉 패러글라이딩 명소 조성	· 기 조성부서인 체육시설사업소와 협의 및 추진이 타당함	
	임도보수	L=2800m, 망실봉 임도 개설(2km) 및 보수(0.8km)	· 해당 구간은 함양군에서 인허가받고 개설한 도로로서 임도가 아니기 때문에 추진 불가	
문화관광과	야행사업	L=600m, 거열산성 주변 숲길 야행사업		

6. 드론 메카 조성

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		85%	계속	90	-	-
주관부서	전략담당관		담당		전략담당		담당자	변연식(3694)		

개요

- ❖ 사업기간 : 2024. ~ 계속
- ❖ 사업비 : 90백만원 (군)
- ❖ 사업내용 : 3개 전략, 10대 과제

① 맞춤형 인력양성 기반조성	· 드론체험·교육, 공공분야 전문인력 양성, 드론자격증 취득 교육비 지원
② 드론산업 저변 확대	· 드론 체험·비행장 조성, 드론 영상·사진 공모, 드론 스포츠 성장 기반 구축 등
③ 드론 활용 인프라 구축	· 드론 관계기관 네트워크 구축, 공모사업 지원, 공공분야 드론 활용사업 추진, 드론산업 육성 기본계획 용역

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 7. : 「거창군 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례」 제정
2022년	○ 2022. 3. ~ 12. : `22년 드론자격증 취득 교육비 지원사업 추진
2023년	○ 2023. 2. : 「거창군 드론산업 육성 및 지원에 관한 조례」 일부개정 추진
	○ 2023. 2. : `23년 드론자격증 취득 교육비 지원사업 교육 사업자 모집공고
	○ 2023. 4. : `23년 드론자격증 취득 교육비 지원사업 추진(3개 교육기관 선정)
	○ 2023. 4. : 드론 체험·축구장 설치계획 수립 및 위치 선정(창포원)
	○ 2023. 4. : 공공분야 조종인력 양성사업 추진(우리군 : 2명)
	○ 2023. 5. : 드론 영상·사진 공모전 접수 공고
	○ 2023. 7. : 드론 체험·교육 지원사업 보조사업자 선정 및 추진
	○ 2023. 7. : 드론자격증 취득 교육비 지원사업 1차 정산(8명)
	○ 2023. 8. : 드론체험·축구장 설치사업 변경계획 수립(설치방식 및 부지변경)
	○ 2023. 8. : 드론 체험·교육 지원사업 정산(20명 교육 이수 완료)
○ 2023. 11. : 드론 영상·사진 공모전 접수 및 시상	
○ 2023. 11. : 드론체험·축구장 설치사업 완료(준공)	

□ 사업별 추진현황

○ 드론자격증 취득 교육비 지원사업 (계속추진)

- 기 간 : 2024. 4. ~ 12.
- 대 상 : 거창군에 주소를 두고 있는 자(만18세 이상인 자)
- 주요내용 : 드론자격증(1·2종) 교육비 지원
- 소요예산 : 30백만원(군비)
- ※ '23년 추진실적 : 14명 자격증 취득 완료

○ 드론 체험·교육 지원사업 (계속추진)

- 기 간 : 2024. 7. ~ 8.
- 대 상 : 학생(관내 초·중·고)
- 주요내용 : 방학기간 중 드론기초 이론, 비행실습, 드론코딩, 진로상담 등
- 소요예산 : 10백만원(군비)
- ※ '23년 추진실적 : 20명 교육 이수 완료

○ 공공분야 조종인력 양성사업 (추진완료)

- 기 간 : 2023. 4. ~ 12.
- 주 관 : 국토교통부 / 한국교통안전공단
- 대 상 : 거창군 공무원
- 주요내용 : 드론자격증 취득 교육비 지원(85%)
- ※ '23년 추진실적 : 2명 자격증 취득 완료(우리군 : 2명 배정)

○ 드론 영상·사진 공모전 (추진완료)

- 기 간 : 2023. 6. ~ 10.(5개월)
- 대 상 : 국민 누구나
- 주 제 : 가고 싶은 거창, 살고 싶은 거창, 행복한 거창
- 선 정 : 영상·사진별(최우수1, 우수2, 장려5)
- 소요예산 : 10백만원(군비)
- ※ '23년 추진실적 : 33점 접수(영상12, 사진22)

○ 드론 체험·축구장 조성 (추진완료)

- 위 치 : 거창사과테마파크 부지 내
- 내 용 : 드론축구 체험공간 구축, 비행공간, 체험프로그램 운영 등
- 소요예산 : 57백만원
- ※ '24년 추진계획 : 전국 드론 축구대회 30백만원 / 드론축구 체험장 운영 지원 20백만원

□ 2024년 추진계획

- 2023. 1. : 거창군수배 드론 축구대회 추진계획 수립
- 2023. 5. : 거창군수배 드론 축구대회 개최

7. 거창형 의료복지타운 조성

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		20%		2,000	-	-
주관부서	전략담당관		담당		행정의료타운		담당자	서미연(3703)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022.~2028. (도시개발사업 추진: 2023.~2025. 건축 및 개소 : 2026.~2028.)
- ❖ 사업비 : 2,889억원 (국 2,308, 도 90, 군 491)
- ❖ 사업내용 : 거창형 의료복지타운 조성
 - 지역책임의료기관 이전신축 : 18개과/300병상/응급의료·심혈관질환센터 등
 - 공공산후조리원 건립 : 산후조리 및 신생아를 위한 모자동실
 - 행복맘 커뮤니티센터 건립 : 영아·임산부관련 통합서비스 지원
 - 육아종합지원센터 건립 : 영·유아 종합돌봄시설

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019. 11. : 보건복지부 지역의료 강화대책 발표(적십자병원 이전신축 확정) ○ 2021. 7. : 이전신축 타당성조사 연구용역 착수
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 이전신축 타당성조사 중간보고회 ○ 2022. 7. : 이전신축 타당성조사 반영을 위한 인터뷰 ○ 2022. 9. : 경남도지사 재정지원 건의 군수님 방문 ○ 2022. 10. : 경남도지사 거창방문 시 재정지원 및 복지부 등 중재역할 건의 ○ 2022. 10. : 경남도 적십자병원 이전신축 실무협의체 구성 및 회의(1차) ○ 2022. 11. : 적십자병원 이전신축 실무협의체 회의(2차)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 적십자병원 이전신축 타당성조사 최종 용역결과 보고회 ○ 2023. 2. : 상주시, 통영시 관계 공무원 거창군 벤치마킹 ○ 2023. 3. : 거창군↔적십자사 업무협약(부지 상호교환방식 추진) ○ 2023. 4. : 제1차 추경예산 확보(43억원/부지매입비, 용역비) ○ 2023. 5. ~ 7. : 거창형 의료복지타운 도시개발사업 기본계획 수립용역 ○ 2023. 6. : 경남도 적십자병원 이전신축 실무협의체 회의 참석(3차) ○ 2023. 8. : 거창형 의료복지타운 조성사업 부지 확정 ○ 2023. 9. : 보상계획 공고 등 협의취득 절차 이행 ○ 2023. 9. : 제2차 추경예산 확보(80억원/추가 부지매입비, 용역비) ○ 2023. 10. : 감정평가 실시, 도시개발사업 조사설계용역 PQ공고 ○ 2023. 11. ~ 12. : 손실보상 협의(1, 2차) ○ 2023. 12. : 도시개발사업 조사설계용역 계약 및 착수 ○ 2023. 12. : 군수님 보건복지부 방문 업무협의

□ 2024년 추진계획

- 2024. 상반기 : 복지부→기재부 예비타당성조사 신청
- 2024. 3. : 도시개발구역 지정, 용도지역 결정(변경) 신청
- 2024. 12. : 도시개발구역 지정 고시

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획		시행
2024년	1분기	○ 2024. 2. : 예비타당성조사 신청(복지부→기재부)	거창군
	2분기	○ 2024. 3. : 도시개발구역 지정, 용도지역 결정(변경) 신청	거창군
	3분기	○ 2024. 8. ~ 12. : 보건복지부장관 인가 - 적십자병원 건물 및 토지교환 등	적십자
	4분기	○ 2024. 12. : 도시개발구역 지정 고시	경남도
2025년	1분기	○ 2025. 1. ~ 12. : 공공행복맘 공공건축 심의, 기본 및 실시설계	거창군
	2분기	○ 2025. 5. ~ 12. : 부지조성공사 시행 및 준공	거창군
	3분기	○ 2025. 9. ~ 11. : 적십자병원 건설공사기본계획 고시 등	적십자
	4분기	○ 2025. 12. : 적십자병원 공공건축심의	적십자
2026년 ~ 2028년		○ 2026. 1. ~ 12. : 공공행복맘 공사 착공 및 준공(개원) ○ 2026. 2. ~ 2027. 4. : 적십자병원 기본 및 실시설계 등 ○ 2026. 5. ~ 2028. 8. : 병원 시공(착공, 의료장비도입 등) ○ 2028. 9. ~ 12. : 준공(이전 및 개원)	거창군 적십자 적십자 적십자

8. 화장장 건립

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2026.	100	28	28%
주관부서	전략담당관		담당		공공시설담당		담당자	김지은(3378)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 10,000백만원(국 2,331, 도 499.5, 군 7,169.5) ※ 부지매입, 기반공사, 주민지원(인센티브) 별도
- ❖ 사업내용 : 화장장 1동 건립(부지면적 15,000㎡, 건물면적 1,500㎡)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. : 거창군 화장시설 건립 종합 기본계획 수립 ○ 2022. 11. : 3개군(거창·합천·함양) 공동추진관련 회의 개최 ○ 2022. 12. : 거창군 화장시설 설치와 조성에 관한 조례 공포 ○ 2022. 12. : 공동추진 검토 결과(거창군 단독추진 결정)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 거창군 화장시설 설치추진위원회 구성 ○ 2023. 2. : 거창군 화장시설 건립 후보지 공모 ○ 2023. 4. : 거창군 화장시설 건립 후보지 신청(1개소) ○ 2023. 5. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 ○ 2023. 6. : 화장시설 건립 후보지 심의(결과 / 부적합) ○ 2023. 7. : 선진화장시설 벤치마킹 / 1회(설치추진위원회, 군의회 등) ○ 2023. 8. : 선진화장시설 벤치마킹 / 2회(읍면장, 주민자치회, 이장협의회 등) ○ 2023. 9. : 선진화장시설 벤치마킹 / 2회(가조면 이장협의회, 마을주민 등) ○ 2023. 10.~12. : 후보지 사전검토 요청지 현장 방문 / 8회

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 화장시설 건립 후보지 재공모
 - 예비 신청지 주민설명회 및 벤치마킹 추진

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2024년	1분기	○ 건립 후보지 재공모
	2분기	○ 건립 후보지 선정(설치추진위원회 심의) ○ 국도비 신청 및 행정절차 이행 착수
	3분기	○ 주민지원기금 조례 제정 ○ 기본계획 수립 완료 ○ 건립 대상지 공유재산 관리계획 승인
	4분기	○ 부지매입 완료 ○ 군 계획시설 결정 및 실시설계 착수 ○ 국도비 예산확보
2025년	2분기	○ 군 계획시설 실시 인가 및 설계 완료 ○ 공사 발주 및 착공
	3분기	○ 시설 운영 규정 마련 ○ 공사 시행
2026년	4분기	○ 공사 준공

인구교육과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
I - 1	미래 교육도시 거창 마스터 플랜 수립	42	
I - 2	거창군 교육발전협의회 구성·운영	비예산	
I - 3	관내 대학 입학생 학비 지원	780	
I - 4	장학회 확대	10,000	
I - 5	청년 창업 지원센터 신축	6,750	
I - 6	거창 맞춤형 청년임대주택 건립	5,200	
I - 7	거창형 청년 수당	200	
I - 8	거창형 청소년 수당	1,760	
I - 9	작은학교 살리기 위한 공공임대주택 신축	9,700	

1. 미래 교육도시 거창 마스터 플랜 수립


추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%	'23. 12.	-	-	-
주관부서	인구교육과		담당		교육진흥담당		담당자	신은아(8813)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. 8. ~ 2023. 11.
- ❖ 사업비 : 42백만원 (군 42)
- ❖ 용역업체 : (사)한국건설경제혁신연구원
- ❖ 사업내용 : 군민과 소통하고 함께하는 미래교육 비전 및 목표 설정
 - 미래교육에 맞는 우리군 교육여건 현황 조사 및 진단
 - 유아, 초·중·고 대학별 지역특성을 반영한 미래교육의 방향 구체화
 - 미래교육을 위한 부족 교육시설 건립방안 및 공모사업의 발굴

□ 그간 추진사항

- 추진과정 : 비전 및 목표 도출과 피드백을 통한 주민 공감대 마련



연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 8. : 군민 100인 대토론회 개최 ○ 2022. 9. : 미래 교육도시 거창 마스터 플랜 계획 수립 ○ 2022. 10. : 마스터플랜 용역 계획 수립 및 용역 발주 ○ 2022. 11. : 마스터플랜 수립 용역 입찰 계약 및 용역 시행
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 용역사(한국건설경제혁신연구원) 실무 협의 ○ 2023. 3. : 시민사회단체 추천 교육전문가 의견수렴 토론회 실시 ○ 2023. 4. : 마스터플랜 수립 용역 중간보고회 개최 ○ 2023. 6. : 군민 의견수렴 교육 토론회 개최 ○ 2023. 7. : 마스터플랜 수립 용역 최종보고회 개최 ○ 2023. 12. : 미래교육도시 및 평생학습도시 비전 선포식 개최

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 거창군 교육발전특구 시범지역 지정 공모 신청

2. 거창군 교육발전협의회 구성·운영

추진상황	구분		이행 단계					24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%		-	-	-
주관부서	인구교육과		담당		교육진흥담당		담당자	신은아(8813)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ❖ 사업비 : 비예산
- ❖ 주요기능 : 교육발전 방향 및 정책의 연구, 지역인재 육성, 교육여건 개선등에 관한 사항 협의조성 및 자문
- ❖ 협의회 구성
 - 위원구성 : 22명 (위원장 : 군수, 부위원장 : 교육장)
 - 당연직(4명) : 군수, 교육장, 행정국장, 인구교육과장
 - 위촉직(18명) : 군의원(2), 교육지원청(2), 학교 관계자(4), 대학교(2), 어린이집(1), 지역아동센터(1), 학생(2), 군민 공개모집(3), 시민단체(1)
 - 임 기 : 2년(1회 연임 가능)
 - 회의개최 : 정기회 연 1회, 임시회(위원장 필요시 또는 재적위원 1/3이상 소집요구)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 거창군 교육발전협의회 설치 및 운영에 관한 조례 제정 ○ 2022. 9. : 거창군 교육발전협의회 구성·운영 계획 수립 ○ 2022. 12. : 위촉직 기관(교육계)추천 위원(6명) 모집 완료
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 교육발전협의회 위촉직 기관 추천 위원(9명) 모집 ○ 2023. 2. : 교육발전협의회 위촉 위원 완료(대학생 2명 제외) ○ 2023. 4. : 교육발전협의회 위촉 위원 완료 ○ 2023. 12. : 미래교육도시 선포식 개최

□ 2024년 추진계획

- 2024. 3.
 - 거창군 교육발전협의회 정기회 개최
 - 교육발전특구 시범지역 신청 보고 및 2024년도 교육사업 안내 등
⇒ 민·관·학으로 구성된 협의회 개최를 통해 지속적인 교육 현안 공유 및 협력

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 지속추진 (정기회 연 1회, 필요시 임시회 개최)

3. 관내 대학 입학생 학비 지원

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%		780	-	-
주관부서	인구교육과		담당		교육진흥담당		담당자	권찬숙(8812)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 계속
- ❖ 사업내용 : 관내 대학 학생 등록금 지원(거창대학 100%, 승강기대학 50%)
↳ 대학등록금 - 장학금(국가, 교내 장학금 등) = 차액 지원
- ❖ 사업비 : 780백만원 (군비)
 - 도립거창대학 : 학생 본인부담금액 전액 도비지원
 - 승강기대학교 : 780백만원(전교생 543명, 학생 본인부담금액 50% 군비 지원)

구분	학생수(명)	등록금 총액	장학금 총액	실 납부액	비고
거창대학	846	2,330	1,489	841	전교생
승강기대학	543	1,754	981	773	전교생

※ 학기당 평균 등록금 : 거창대학 1,377천원, 승강기대학 3,523천원

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 경상남도 도립대학 운영 조례 개정 ○ 2022. 8. : 2023년도 경상남도 본예산(841백만원) 편성 ○ 2022. 9. : 한국승강기대학교 등록금 지원사업 추진계획 수립 ○ 2022. 12. : 도립거창대학 전액 등록금 지원 확정
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 9. : 한국승강기대학교 등록금 지급 담당부서 변경(경제기업과→인구교육과) ○ 2023. 11. : (재)거창군장학회 이사회 개최(등록금 지급계획 승인) ○ 2023. 12. : 2023년 2학기 한국승강기대학교 등록금 지급

□ 2024년 추진계획

- 2024. 6. : 2024년 1학기 등록금 지원 공고 및 접수
- 2024. 7. : 1학기 등록금 지원
- 2024. 11. : 2024년 2학기 등록금 지원 공고 및 접수
- 2024. 12. : 2학기 등록금 지원

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 사업 지속 추진

4. 장학회 확대

추진상황	구분		이행단계					`24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		25%		2,250	-	-
주관부서	인구교육과		담당		교육진흥담당		담당자	권찬숙(8812)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ❖ 사업비 : 10,000백만원 (균 9,000 민 1,000)
 - 출연금 90억원(연 22.5억원 × 4년), 모금 10억원(연 2.5억원 × 4년)
- ❖ 사업내용 : (재)거창군장학회 장학기금 200억 달성(100억 → 200억)
- ❖ 추진방법 : 기본재산 100억원, 출연금 90억원, 모금 10억원
- ❖ 장학회 재산 현황

(2023. 12. 26.기준/ 단위: 원)

합계	기본재산	보통재산	기부심사전	비고
14,048,357,261	12,500,000,000	1,464,221,591	84,135,670	

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. : (재) 거창군장학회 기금 확대 조성 계획 수립 ○ 2022. 9. ~ 10. : 출연금 증액 타당성 검토결과 공개 및 군민의견 수렴 ○ 2022. 11. : 출자·출연기관 운영심의위원회 심의·의결 ○ 2022. 11. : (재)거창군장학회 정기 이사회 개최 ○ 2022. 12. : 출자·출연금 동의(안) 군의회 승인
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 거창군 장학회 출연금 신청 및 교부 ○ 2023. 1. : 소액 기부자 모금(장학회 1구좌 갖기) 및 장학회 모금 운동 추진 ○ 2023. 1. : 거창군장학회 25억원 정기예금 예치 ○ 2023. 5. : (재)거창군장학회 장학증서 수여식 개최 ○ 2023. 12. : 장학금 기탁자 감사 서한문 발송

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. : 거창군장학회 출연금 교부신청 및 교부
- 2024. 1. : 거창군장학회 25억원 정기예금 예치

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 사업 지속 추진 (2026년까지 매년 25억원 예치)

5. 청년창업지원센터 신축

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		20%	2026	5,750	-	-
주관부서	인구교육과		담당		청년정책담당		담당자	윤은정(8817)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- ❖ 위치 : 거창군 거창읍 상림리 145-1번지 일원
- ❖ 총사업비 : 6,750백만원(기금 3,750, 군 1,000 / 부지매입비 2,000)
- ❖ 사업내용 : 청년창업지원센터↔농촌협약지원센터 복합센터 1식
 - (복합) 지상 6층 / 1,980㎡ 정도
 - (청년) 공유주방, 공유사무실, 창업준비공간, 영상촬영실 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6.~11. : 타 지자체 사례조사(김제, 군산, 순천, 흥성, 청양, 남원 등) ○ 2022. 7.~11. : 창업지원센터 건립 관련 보고(7월, 9월, 11월) ○ 2022. 9.~10. : 청년창업지원센터 건립 관련 청년 의견 수렴 ○ 2022. 12. : 2023년 청년정책담당 업무 추진 계획 보고
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 거창대학 관계자 업무 협의(창업 관련 연계 협력) ○ 2023. 3. : 건축 기본계획 수립 및 건축기획 업무 용역 시행 ○ 2023. 3. : 청년창업지원센터 건축 및 운영 관련 벤치마킹(아산) ○ 2023. 3. ~ 4. : 청년 심층 인터뷰 및 청년 창업·문화·주거 수요조사 ○ 2023. 4. ~ 5. : 청년디자인단 간담회 및 벤치마킹 ○ 2023. 6. ~ 9. : 창업지원센터↔농촌협약지원센터 시설 복합화 논의 및 확정 ○ 2023. 10. : 2024년 지방소멸대응기금 사업 확정 ○ 2023. 12. : 복합화 시설 배치 및 공간 구성 협의

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. ~ 3. : 공공건축 사업계획 사전검토 및 공공건축심의
- 2024. 4. ~ 12. : 토지매입, 설계공모, 실시설계용역

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2025년	○ 공사 착공
2026년	○ 공사 준공 및 운영

6. 거창 맞춤형 청년임대주택 건립

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		30%	2025	1,307	-	-
주관부서	인구교육과		담당		청년정책담당		담당자	윤은정(8817)		

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- ❖ 위치 : 거창군 거창읍 김천리 237-9, 16번지
- ❖ 사업비 : 5,200백만원 정도(도 2,500, 군 2,700)
- ❖ 사업내용 : 청년임대주택 건립 / 1,180㎡
 - 다가구주택 2개동 19세대(전용면적 최대 확보)
 - 청년과 주민 공용커뮤니티 시설 1식

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6. : 도내 청년임대주택(거북이집) 사례 조사 ○ 2022. 7. : 민선8기 청년정책담당 주요 업무계획(공약포함) 보고 ○ 2022. 9. ~ 10. : 청년임대주택 건립 관련 청년 의견 수렴 ○ 2022. 10. : 연접 토지 매입을 위한 소유주 협의 ○ 2022. 11. : 지방재정투자심사 승인 및 타 지자체 사례조사 ○ 2022. 12. : 2023년 청년정책담당 업무 추진 계획 보고
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 공유재산심의회의 심의 ○ 2023. 2. : 청년임대주택 건립 토지 매입 ○ 2023. 3. : 건축 기본계획 수립 및 건축기획 업무 용역 시행 ○ 2023. 4. : 청년 창업·문화·주거 수요조사 ○ 2023. 4. : 청년임대주택 건립 주민(청년) 설명회 ○ 2023. 6. : 청년임대주택 건축 사업계획 사전검토 ○ 2023. 8. : 공공건축가 자문 요청 ○ 2023. 9. : 공공건축심의위원회 심의 및 설계공모 ○ 2023. 11. : 설계공모 심사 및 입상작 선정 ○ 2023. 12. : 청년임대주택 실시설계용역 실시

□ 2024년 추진계획

- 2024. 6. : 공공주택건설 사업계획 승인(경남도)
- 2024. 8. : 청년임대주택 건립 공사 착공

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2025년	상반기 ○ 청년임대주택 건립 공사 준공
	하반기 ○ 청년임대주택 입주자 모집 및 운영

7. 거창형 청년수당 지원사업

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%	2023	200	-	-
주관부서	인구교육과		담당		청년정책담당		담당자	제소연(8818)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 계속
- ❖ 사업목적 : 일하는 청년의 근속과 결혼 장려로 지역사회 구성원으로 당당한 도약을 지원
- ❖ 사업비 : 200백만원(균비)
- ❖ 사업내용
 - 기준 : 취업자(1년 이상), 미혼, 중위소득 130% 이하
 - 금액 : 1인당 2백만원(거창사랑상품권 50%, 선불카드 50%)
 - 인원 : 100명(직장 75명, 지역 25명) / 생애 한번만

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 4. ~ 6. : 타 지자체 사례조사 및 지역 맞춤 설계 ○ 2022. 6. : 청년네트워크 임원 회의(정책 제안) ○ 2022. 7. : 민선8기 청년정책담당 주요 업무계획 보고 ○ 2022. 9. : 청년의견수렴 (네트워크 정기회의) ○ 2022. 10. : 청년수당 추진계획 수립 ○ 2022. 12. : 거창군 청년 기본 조례 개정
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 3. : 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부) ○ 2023. 7. : 거창형 청년수당 「청년 도약금」 모집(7. 31.까지) ○ 2023. 8. : 서류심사 및 대상자 선정 ○ 2023. 9. : 청년도약금 지급 완료 / 전달식(9.16.)

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. : 기본계획 수립
- 2024. 2. ~ 3. : 대상자 모집 및 선발
- 2024. 5. : 청년도약금 전달식 개최
- 2024. 6. : 수기 공모전 개최

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 사업 지속 추진

8. 거창형 청소년 수당

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○			○	100%	2024	1,760	-	-
주관부서	인구교육과		담당		청소년담당		담당자	전익현(8702)		

공약 개요

- ❖ 사업명 : 거창군 청소년 꿈키움 바우처 지원사업 ※ 거창형 청소년수당
- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 계속
- ❖ 사업비 : 1,760백만원 (균 1,760)
- ❖ 사업내용 : 관내 거주 청소년 바우처 지원(연 1회)
 - 13세 ~ 15세 : 360천원 지원
 - 16세 ~ 18세 : 600천원 지원

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. : 기본계획 수립 ○ 2022. 9. : 사회보장제도 신설업무 협의 ○ 2022. 11. : 조례(안) 입안 ○ 2022. 12. : 자치법규 입법 컨설팅 실시
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 조례(안) 및 시행규칙(안) 분리 입안 ※ 자치법규 컨설팅 결과 반영 ○ 2023. 3. : 사회보장제도 신설 협의 완료 ○ 2023. 4. : 조례 공포 및 추경예산 편성 ○ 2023. 5. : 세부추진계획 수립 ○ 2023. 5. : 바우처카드 전산시스템 구축 용역 착수 ○ 2023. 7. : 가맹점 모집 공고 및 홍보 ○ 2023. 7. : 관내 중·고등학교별 대상자 신청서 일괄접수* * 교육지원청 협조 공문 발송(2023. 7. 5.) ○ 2023. 8. : 바우처카드 전산시스템 구축 및 카드 제작 ○ 2023. 8. : 바우처 카드 전달식, 카드(음·면) 신청·발급 ※ 카드 발급현황 : 3,495매(23. 12. 26. 기준) / 대상자 대비 96% ○ 2024. 1. : 지원금액 확대를 위한 시행규칙 개정 안 수립 ※ 개정내용 : 지원금액 확대 및 가맹점 가입 등록대상 확대 ○ 2024. 1. : 시행규칙 개정안 입법예고(24. 1. 22.까지)

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	2월 ○ 시행규칙 개정, 사업 확대 홍보 및 지속 추진

9. 작은학교 살리기를 위한 공공임대주택 신축

추진상황	구분		이행단계					`24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		32%	2024. 下	6,200	-	-
주관부서	인구교육과		담당		인구정책담당		담당자	임승준(8882)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2021. ~ 2024.
- ❖ 사업비* : 9,700백만원 정도(가북초 2,700백만원, 북상초·주상초 각 3,500백만원) * LH·교육청 포함
- ❖ 사업대상 : 추진 중(가북초 12호, 북상초 10호), 공모 선정(주상초, 10호)
- ❖ 사업내용 : 민·관 협업(추진위·지자체·경남도·LH·교육청)을 통한 공공임대주택 신축

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 경남 작은학교 살리기 사업 공모 선정(북상초) ○ 2022. 6. : 작은학교살리기 매입약정 심의 및 업체선정(LH, 북상초·가북초) ○ 2022. 7.~9. : 문화재 현상변경 허가, 건설업체 약정체결(북상초) ○ 2022. 11. : 건설업체 약정체결(가북초), 임대주택 건축심의 허가·착공(북상초)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. : 2023년 경남 작은학교 살리기 공모선정(주상초) ○ 2023. 2. : 작은학교 살리기 사업(가북초) 민간사업자 사업 포기 ○ 2023. 1.~8. : LH 공공임대주택 기초, 골조, 마감 공사, 준공계 접수(북상초) ○ 2023. 8. : 민간 신축 매입 약정 방식 매입 공고(주상초·가북초) ○ 2023. 9. : 민간 신축 매입 희망 업체 신청·접수(주상초(1)·가북초(3))<9.7.~9.21.> ○ 2023. 9. : 북상초 LH 공공임대주택 준공(10호, 커뮤니티시설 1호) ○ 2023. 10. : 1차 예비입주자 모집(9.18.~22.) 자격심사 등 절차 이행(북상초) ○ 2023. 11. : 민간 신축 매입 약정방식 사업자 선정(주상초·가북초)] ○ 2023. 11. : 북상초 공공임대주택 예비 입주자 모집(1차) * (1차) 다자녀 6가구, 일반 1가구<선정> ○ 2023. 12. : 북상초 공공임대주택 예비 입주자(다자녀 2가구) 추가 모집(2차) * (2차) 다자녀 2가구<3가구 접수>

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1.~ : 주상초, 가북초 임대주택 건립 사전 절차 이행(부지매입, 매입약정 등)

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 1분기	○ 작은학교 살리기 공공임대주택 건립 공사 착공(주상초·가북초)
2024년 4분기	○ 작은학교 살리기 공공임대주택 건립 공사 준공(주상초·가북초)
2025년 연중	○ 작은학교 살리기 사업 연계 생활 인프라·특화사업 제공 (경남도 협업, 중앙공모 발굴 / 장기거주 목표, 혁신교육, 특화일자리 제공 등)

경제기업과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
Ⅲ-17	승강기 글로벌 대기업 유치 활성화	미정	
Ⅲ-23	영호남 물류센터 조성	40	
Ⅵ-50	전기(수소)자동차 보급 및 충전인프라 구축 [수소충전소 및 수소전기자동차 보급 확대]	6,310	

1. 승강기 글로벌 대기업 유치 활성화

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○	○			40%	계속추진	-	-	-
주관부서	경제기업과		담당		기업승강기담당		담당자	조희진(3362)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2040 (1단계 : 2022 ~ 2027, 2단계 : 2027~2040)
- ❖ 사업비 : 미정(23년 예산액 80백만원)
- ❖ 사업내용
 - 승강기 글로벌 대기업 유치
 - 승강기산업체 국책연구기관 설립

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<글로벌 대기업 유치> ○ 2022. 8. : 승강기산업기관(군, 공단, 대학, 승기협) 합동 기업방문* 유치 건의 * GS엘리베이터, (주)신들러엘리베이터, (주)대명엘리베이터 ○ 2022. 10. : 도지사 거창군 방문 승강기 대기업 유치지원 건의 ○ 2022. 12. : 2022 베트남 승강기엑스포 참여 거창승강기밸리 홍보 <국책연구기관 설립> ○ 2022. 7. : 승강기산업 국책연구기관 설립 도정과제 채택 ○ 2022. 8. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 추진 협의(경남도) ○ 2022. 12. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 도비 확보
2023년	<글로벌 대기업 유치> ○ 2023. 3. : 승강기 선도기업 방문 투자유치 건의 [(주)대명엘리베이터] ○ 2023. 4. : 승강기 선도기업 투자협약 체결 [(주)대명엘리베이터] ○ 2023. 5. ~ 10. : (주)대명엘리베이터 입주 계약 ○ 2023. 7. : 2023 중국 승강기엑스포 참여 거창승강기밸리 홍보 ○ 2023. 9. : 투자유치 자문단(2명) 위촉 ○ 2023. 5. ~ 12. : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 <국책연구기관 설립> ○ 2023. 1. : 「승강기안전관리법」 개정안* 발의(김태호의원) * 국책연구기관 설치근거 조항 포함 ○ 2023. 3. : 국책연구기관 거창군 유치 타당성 용역 추진계획 수립

연도	추진사항
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 4. : 유치 타당성 용역 입찰공고(협상에 의한 계약) ○ 2023. 4. : 「승강기산업진흥법」 제정(안) 발의(김용판의원, 대구달서구) ○ 2023. 6. : 국책연구기관 거창군 유치 타당성 용역 착수 ○ 2023. 6. ~ 12. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 수행 ○ 2023. 11. : 국책연구기관 유치 타당성 용역 중간보고회 완료 ○ 2023. 11. 17. : 용역 중간보고회 개최
2024년	<p><국책연구기관 설립></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. 9. : 승강기산업진흥법안 수정가결

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 2. : 용역 최종보고회 개최 및 용역 완료 ○ 2023. 12. ~ 2024. 9. : 승강기 산업 중장기 발전방안 수립용역 * 금액 1억7천, 경상대 산학협력단 ○ 2024. 1. ~ 12. : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 ○ 2024. 1. ~ 12. : 행안부 승강기산업 기본계획 수립 동향 파악 - 기본계획 내 거창군 국책연구기관 설립이 포함되도록 행안부 협의
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025. 1. ~ 12. : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 ○ 2025. 5. : 승강기 국책연구기관 설립 기본계획 수립 ○ 2025. 10. : 승강기 국책연구기관 설립 세부 추진계획 수립
2026년 ~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2026. 1. ~ : 승강기기업 투자동향 파악 및 유치 유력기업 방문 ○ 2026. 1. ~ : 승강기 국책연구기관 설립 추진

2. 영호남 물류센터 조성

추진상황	구분		이행단계					`23년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		40%	계속추진	40	20	50%
주관부서	경제기업과		담당		투자유치담당		담당자	양다혜(3822)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 계속
- ❖ 사업비 : 40백만원(국, 도, 군 40, 민자 미정)
- ❖ 사업내용 : 대규모 물류센터 유치 및 기업맞춤 인프라 지원
 - 물류센터 기업 분석 및 유치 전략 수립 용역 추진
 - 지역의 강점을 살린 신선식품 유통 우수 물류기업 유치

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. : 물류센터 유치 자문(경상남도청 공항물류과, 투자유치단) ○ 2022. 10. : 경상남도 투자유치 설명회 참가 및 투자상담부스 운영 ○ 2022. 12. : 기업유치 우수지자체 벤치마킹(충북 음성군)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 물류센터 관련 자료 수집 ○ 2023. 2. <ul style="list-style-type: none"> - 물류센터 유치를 위한 기업 접촉(SK D&D) - 물류센터 관련 용역추진을 위한 자문(경상대 맹해영 교수) ○ 2023. 4~8. : 거창군 물류단지 조성 물류예측 실태조사 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 20,240천원 / 용역사 : 경상국립대학교 산학협력단 ○ 2023. 6. 20 : 국토교통부 방문(거창군 물류단지 관련 사업 제안 및 협의) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 국토부, 2024년 '디지털 물류서비스 실증 지원사업' 공모 권유 ○ 2023. 7. 26. : 「영호남 물류센터 용역」 최종보고회 <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 국토교통부 '디지털 물류서비스 실증 지원사업' 공모, '거창형 물류정책' 발굴 ⇒ 국가물류기본계획에 반영 요청(개통 예정 고속도로와 자율주행 접목한 연계형 거점기지 확충) ○ 2023. 11. 6. : 금산산기 방문 및 면담(OTIS 엘리베이터 진행사항 확인 등)

□ 2024년 추진계획

[영호남 물류센터 조성 2단계 용역사업]

- 기 간 : 2024. 1. ~ 2024. 4.
- 예 산 액 : 20,000천원 정도
- 내 용
 - 1차 용역 결과 국토교통부 「디지털 물류서비스 실증 지원사업」 공모 사업 추진에 따른 자료 수집
 - 물류사업 입지(부지 등) 선정 및 사업실행 방안(전략) 수립 용역

[우수 물류기업 유치 활동(상시)]

- 대 상 : 알리익스프레스(중국기업)
- 추진방식
 - 현재 CJ대한통운 전담
 - 내년 물류센터 가동 예정
 - 대형 창고 임대 후 국내 물류 업체들과 협업 시스템 구축 (쿠팡처럼 직접 물류센터를 짓고 배달원 고용하지 않음)
- 향후계획 : 우리 군 투자가능지역 및 투자지원제도 이메일 발송 등

□ 향후 추진계획

구 분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물류단지 지정을 위한 절차 추진 ○ 우수 물류기업 유치 활동(상시) <ul style="list-style-type: none"> - 유치 기업 투자 MOU 체결
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물류단지 지정을 위한 절차 추진 ○ 우수 물류기업 유치 활동(상시) <ul style="list-style-type: none"> - 유치 기업 투자 MOU 체결
2026년~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 물류단지지구 지정을 위한 절차 추진 ○ 거창군 스마트물류메가스테이션 구축

3. 전기(수소)자동차 보급 및 충전 인프라 구축 [수소충전소 및 수소전기자동차 보급 확대]

추진상황	구분		이행단계					23년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			10%	계속추진			
주관부서	경제기업과		담당		투자유치담당		담당자	양다혜(3822)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026 (5년간)
 - ❖ 사업비 : 6,310백만원(국 3,750, 도 530, 군 530, 민자 1,500)
 - 수소충전소 1식 : 3,000백만원(국가 직접사업 / 국비 1,500, 민자 1,500)
 - 수소승용차 구입보조금 지원 100대 : 3,310백만원(국비 2,250, 도비 530, 군비 530)
 - ❖ 사업내용
 - 수소충전소 구축 : 1개소(일반수소충전소, 30억 원)
 - 수소전기자동차 보급 확대 : 승용차 100대 (임기 내)
- ※ 수소차 수요에 따른 보급대상(화물, 버스) 변경 검토(추진)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 수소충전소 민간 구축 의향조사 실시 ○ 2022. 4. : 민간 구축 의향 부지 검토 신청(거창제일LPG충전소 → 하이넷) ○ 2022. 10. : 하이넷 방문 수소충전소 구축 업무협약 <ul style="list-style-type: none"> - 하이넷 사업부지 선정 시 우리군 대상 부지 우선 반영 협조 - 2023년 수소충전소 설치사업 신청 시 거창군 부지 신청 요청
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. <ul style="list-style-type: none"> - 수소충전소 구축사업 부지 협의(거창제일LPG충전소) - 경남도 에너지산업과(수소파트장) 방문 협의(하이넷 이외 코하이젠 협의 권고) ○ 2023. 3. : 바스텍앤오로나와 수소충전소 관련 협의(하재청 대표 방문) ○ 2023. 5. : 수소충전소 구축 운영 중인 타 지자체 견학(거제, 통영) ○ 2023. 6. : 수소충전소 구축 희망 업체(거창제일LPG충전소) 대표 면담(협의) <ul style="list-style-type: none"> ⇒ 초기 적자 발생해도 추진하겠다는 의지 확인 ○ 2023. 6. : 하이넷 담당자 유선 통화('24년 신청 시 거창군 부지 신청 요청) ○ 2023. 7. 13. : 코하이젠(주) 방문 수소충전소 구축 업무협약 ○ 2023. 9. 7. : 경남에너지 방문 수소충전소 구축 업무협약 ○ 2023. 11. : 수소차량 전환 가능 차량 협의

□ 2024년 추진계획

- '24. 1. : 수소충전소 구축을 위한 수소차량 보급·지원 계획 수립

<수소충전소 구축 현황>

- 수소충전소 전략적 배치계획('21. 3. 환경부 수소모빌리티혁신추진단)
 - '25.까지 전국 1개소 이상 구축 목표
- 경남도내 설치 현황('23. 12.말 기준, '24. 구축예정 포함)
 - 27개소(창원 12, 진주 3, 통영 1, 사천 1, 김해 2, 밀양 1, 거제 2, 양산 3, 함안1, 남해1)

□ 향후 추진계획

구 분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. ~ 3. : 수소충전소 설치 민간자본보조사업 공모 신청 (공모신청 : 하이넷, 코하이젠 ⇒ 환경부 한국자동차환경협회) ○ 2024. 4. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> - (공모 선정 시) 수소충전소 구축 1개소(착공 및 준공) - (충전소 구축 후) 수소차 구매 보조금 지원(10대) ○ 수소승용차 구입 보조금 홍보 및 안내
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수소승용차 구입 보조금 지원 30대 ○ 수소승용차 구입 보조금 홍보 및 안내
2026년~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수소승용차 구입 보조금 지원 60대

문 화 관 광 과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
IV-28	위천 폐석산 관광자원화(챌린지 밸리 조성)	30,100	
IV-30	연극·예술 복합단지 조성	48,300	
IV-31	거창아트갤러리 건립	7,542	

1. 위천 폐석산 관광자원화(챌린지 벨리 조성)

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			25%				
주관부서	문화관광과		담당		관광정책담당		담당자	어준선(3424)		

공약 개요

- ❖ 위치 : 위천면 상천리 산35번지 일원
- ❖ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2027. 12.(5년간)
- ❖ 사업면적 : 33,200㎡
- ❖ 사업내용 : 산림레포츠 시설 설치 1식
- ❖ 사업비 : 301억원

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년 상반기 : 정책연구과제 연구, 제7차 경남관광개발계획 반영 ○ 2022년 하반기 : 제7차 경남관광개발계획 반영, 벤치마킹(포천 아트벨리), 민선8기 공약사업 확정, 산지복구 행정절차 및 사업 추진방향 결정
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 4. : 제1회 추경예산(용역비 1억) 확보 ○ 2023. 6. : 챌린지벨리 조성 기본계획 수립용역 착수 ○ 2023. 7. : 대상지 현황조사 및 개발여건분석 ○ 2023. 8. : 산림레포츠 시설 아이템 구상, 발굴, 배치계획 검토 ○ 2023. 9. : 유사사례(문경, 구미) 벤치마킹 ○ 2023. 10. : 기본계획수립 용역 중간보고 ○ 2023. 11. : 벽체 암 지반조사 용역 착수 ○ 2023. 12. : 지반조사 용역 추진, 기본계획 수립에 접목

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 기본계획수립 용역 최종보고
- 2024. 4. : 군관리계획 결정용역 시행(제1회 추경)
- 2024. 8. : 재정투자심사(중앙) 및 전환사업 신청
- 2024. 9. : 부지매입(제2회 추경)

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 확보 ○ 기본 및 실시설계 용역 시행 ○ 사업착공, 공사추진, 사업완료

2. 연극예술 복합단지 조성

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			10%				%
주관부서	문화관광과		담당		문화예술담당		담당자	이광재(3412)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업위치 : 거창군 위천면 일원(예정)
- ❖ 사업비 : 48,300백만원 (국 24,150, 도 4,830, 군 19,320)
- ❖ 사업내용
 - 연극예술 상시 공연을 위한 상설 실내극장 건립
 - 연극예술 인재개발센터 건립 및 치유센터 운영
 - 연극 국제네트워킹 구축

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 9. : 2022년 2회 추경예산 확보(200백만원)
2023년	○ 2023. 2. : 거창 연극도시 활성화 학술 포럼 개최, 국가균형발전위 지역공약 지원 간담회 참석 ○ 2023. 3. : 산청 큰들 마당극 마을 벤치마킹 ○ 2023. 4. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행(92백만원) ○ 2023. 6. : 용역 착수보고회 개최 ○ 2023. 8. : 군민 대상 설문조사 시행 ○ 2023. 11. : 용역 중간보고회 개최(1차)

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료
- 2024. 3. : 지방재정투자심사 의뢰(2024년도 2차)
- 2024. 3. ~ 6. : 경남도와 연계하여 국비 확보 활동(도지사 공약)
- 2024. 9. : 공유재산 관리계획 반영

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2025년	○ 대상부지 토지 매입 개시 및 군관리계획 변경 용역 시행 ○ 실시설계용역 시행 및 계약심사 ○ 토목공사 및 진입도로 개설 ○ 건축공사 착공(실내극장, 인재개발센터, 치유센터)
2026년 ~ 2027년	○ 준공 및 개관

3. 거창아트갤러리 건립

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			10%		470		0%
주관부서	문화관광과		담당		문화예술담당		담당자	이광재(3412)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 7,542백만원 (도 3,500, 군 4,042)
- ❖ 대상지 : 거창군 거창읍 정장공원 일원
- ❖ 사업량 : 거창아트갤러리 건립 1식(연면적 1,504㎡)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 8. : 관련단체 간담회 개최(거창미협) ○ 2022. 11. : 거창아트갤러리 건립 자문단 구성(10명) ○ 2022. 12. : 거창아트갤러리 건립 자문단 회의 개최
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 자문단 벤치마킹 실시(부산현대미술관, 클레이아크김해미술관) ○ 2023. 4. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 착수 ○ 2023. 5. : 용역 착수보고회 개최 및 도 지역균형발전 개발계획 신청 ○ 2023. 6. : 자문단 벤치마킹 실시(남원시립김병종미술관, 함평군립미술관) ○ 2023. 7. : 거창아트갤러리 건립을 위한 학술세미나 개최 ○ 2023. 8. : 군민 대상 설문조사 시행 (340여명) ○ 2023. 8. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 중간보고회 개최 ○ 2023. 9. : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 최종보고(서면) ○ 2023. 9. : 중기지방재정계획 반영 ○ 2023. 10. : 용역 결과물 검토 및 완료 ○ 2023. 12. : 경남도 지방재정투자심사 의뢰

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. : 건축기획 용역 시행
- 2024. 3. : 군관리계획 결정 변경
- 2024. 7. : 건축 설계공모 시행
- 2024. 8. : 2025년도 경남도 지역균형발전 개발 계획 도비 편성 신청

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2025 ~ 2026년	○ 건축공사 시행

복지정책과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
V-38	거창군 공유복지 플랫폼 구축	44	

1. 거창군 공유복지 플랫폼 구축

추진상황	구분		이행 단계					23년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
				○		90%		44	21	21%
주관부서	복지정책과		담당		복지정책담당		담당자	김윤경(3092)		

공약 개요

- ❖ 추진방향
 - 거창군의 흩어져있는 복지자원을 한눈에 볼 수 있는 정보시스템 및 프로그램 DB구축
⇒ 체계적이고 효율적인 지원 가능
- ❖ 사업기간 : 2022.9 ~ 2024.1
- ❖ 사업비 : 44백만원(전액군비)
- ❖ 사업내용
 - 거창군의 대상별·지역별 복지 서비스 제공 시스템 구축
 - 홈페이지를 통해 거창군 복지지도 구축 및 운영
 - 복지 시설별 프로그램 홍보 및 활성화

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. : 타기관 운영 사전조사(창녕군, 마산) ○ 2022. 9. : 공유플랫폼 계획 수립 및 예산편성
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. : 보안성 및 인터넷망 사용 검토 사전 협의 ○ 2023. 3. : 공유복지 플랫폼 구축 복지자원 조사 연구용역 추진계획 수립 ○ 2023. 4. 6. : 공유복지 플랫폼 구축 복지자원 조사 연구용역 착수 ○ 2023. 7. 4. : 공유복지 플랫폼 구축 복지자원 조사 연구용역 완료 ○ 2023. 8. 23. : 공유복지 플랫폼 시스템 구축 계획 수립 ○ 2023. 8. 25. : 정보화사업 사전협의 신청 및 보안성 검토 의뢰(경남도) ○ 2023.10. 25. : 공유복지 플랫폼 구축 용역 착수

□ 2023년 추진계획

- 2024. 1. : 공유복지 플랫폼 구축 완료
- 2024. 1. ~ 2. : 공유복지 홈페이지 시범운영
- 2024. 2. 2. : 공유복지 플랫폼 용역 완료보고회 개최

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	· 거창군 공유복지 플랫폼 운영
2025년 이후	· 사업 지속 추진

행복나눔과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
V-39	고령친화도시 조성	130	
V-41	아동친화도시 조성	67	
V-42	어린이집 확충	834	

1. 고령친화도시 조성

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		80%		6	-	-
주관부서	행복나눔과		담당		노인복지담당		담당자	김진석(3125)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 130백만원 (균 130)
- ❖ 사업내용 : 고령친화도시 기반조성
 - 노인이 건강하고 활력있는 사회참여를 할 수 있도록 정책 및 인프라 등을 구축
 - 궁극적으로 노인을 비롯한 전 세대가 다함께 살기 좋은 환경 조성

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 해당없음
2022년	○ 2022. 7. : 고령친화도시 공약사업 검토 보고 ○ 2022. 10. ~ 11. : 타 지자체(김해시, 통영시, 의령군) 선진지 견학
2023년	○ 2023. 1. : 거창군 WHO 고령친화도시 조성 추진계획 수립 ○ 2023. 4. - 고령친화도시 조성 연구용역비(추경) 확보 : 50,000천원 - 고령친화도시 조성을 위한 조례 제정계획 수립 및 조례안 입법예고 - 타 지자체(진주시) 선진지 견학 실시 ○ 2023. 5. : 고령친화도시 조성 연구용역 추진계획 수립 ○ 2023. 6. - 고령친화도시 조성에 관한 조례 제정 - 고령친화도시 조성 연구용역 계약 체결 및 착수 ○ 2023. 7. : 연구용역 관련 주민(노인 350, 일반 350) 설문조사 추진 ○ 2023. 8. - 고령친화도시조성위원회 위원 위촉 및 구성 - 고령친화도시 조성위원회 1차 회의 개최 ○ 2023. 10. - 고령친화도시 조성 세부계획 수립을 위한 부서별 전략과제 선정 - 고령친화도시 조성 연구용역 중간보고회 및 2차 회의 개최 ○ 2023. 11. : 고령친화도시 최종보고회 및 3차 회의 개최 ○ 2023. 12. : 고령친화도시 조성 추진과제 선정(8대 영역 48개 사업)

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. : WHO 국제고령친화도시 네트워크 가입 자료 준비
- 2024. 1분기 : WHO 국제고령친화도시 네트워크 가입 신청 및 인증
- 2024. 2분기 ~ 4분기 : 제1기 실행계획 추진
 - 고령친화도시 조성위원회 운영
 - 연도별 전략과제 추진, 성과측정, 보고회 등
 - 고령친화도시 조성 전략과제 추진
 - 성과측정 및 점검 평가 등

□ 연도별 추진계획

구분		세부 추진계획
2025년	1분기 ~ 4분기	○ 제1기 실행계획 추진 - 연도별 전략과제 추진, 성과측정, 보고회 등
2026년	1분기 ~ 4분기	○ 제1기 실행계획 추진 - 연도별 전략과제 추진, 성과측정, 보고회 등 ○ WHO 국제고령친화도시 네트워크 재인증 연구용역 추진 ○ WHO 국제고령친화도시 네트워크 재인증 신청

2. 아동친화도시 조성

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		47%		4	-	-
주관부서	행복나눔과		담당		드림아동담당		담당자	신가람(3782)		

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026 (아동친화도시 기반조성), 2027~2029(아동친화도시 인증)
- ❖ 사업비 : 67백만원 (균 67)
- ❖ 사업내용 : 아동친화도시 기반조성
 - 지역사회가 함께 아이를 키우는 아동 정책 인식 전환 운동 전개
 - 아동권리 교육 확대 및 홍보의 다양화, 위기아동 선제적 발굴 및 보호 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. : 공약사업 추진을 위한 선진지 벤치마킹(진주시) ○ 2022. 7. : 아동친화도시 검토 보고(임기 후 중장기 추진) ○ 2022. 9. : 아동친화도시 조성 군수 공약사업 보고 - 추진방향 변경 : 친화도시 인증 → 친화도시 기반 조성
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 위기아동 발굴대상자 전수조사 ○ 2023. 2. : 아동학대 대응 및 아동권리 보호사업 연간 계획 수립 ○ 2023. 2. : 2023년 아동정책시행계획 수립 ○ 2023. 3. : 2023년 아동친화도시 기반조성사업 추진계획 수립 ○ 2023. 3. : 방과후 돌봄 종사자 아동학대 예방교육 실시 ○ 2023. 1. ~ 7. : 아동친화도시 기반 조성사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중점사항 : 아동권리 향상 및 아동돌봄기능 강화 - 주요사업 <ul style="list-style-type: none"> · 지역아동센터 운영보조금 지원 : 16개소, 861,872천원 · 지역아동보호전문기관 운영 지원 : 1개소, 69,337천원 · 공동생활가정 운영 지원 : 1개소, 72,870천원 · 요보호아동(입양, 가정위탁아동) 양육 지원 : 67명, 94,942천원 · 결식우려아동 급식지원 : 1,207명 691,244천원 · 취약계층 아동통합서비스 지원 : 161명, 101,815천원 · 아동수당 급여지급 : 2,155명, 217,100천원 · 어린이날 큰잔치 행사 개최 · 경찰서, 어린이집, 아동위원 합동 2023년 생명존중 캠페인 실시 · 아동학대 예방 부모교육 개최

연도	추진사항
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 8. <ul style="list-style-type: none"> - 2023년 아동정책영향평가 자체평가 실시 - 아동친화도시 조성 관련 제정계획 수립 및 조례안 입법예고 ○ 2023. 9. <ul style="list-style-type: none"> - 3차 위기아동 발굴대상자 조사 - 마을돌봄 역량 강화 위한 제1차 기초돌봄협의체 회의 개최 - 아동학대 예방 교육 추진 : 아동학대예방 인형극 및 마술쇼 실시 ○ 2023. 10. <ul style="list-style-type: none"> - 지역아동센터 이용 아동 자존감 향상을 위한 운동회 개최 - 취약아동 가족돌봄 실태파악 및 사각지대 발굴 - 아동친화도시 조성에 관한 조례 제정 ○ 2023. 11. : 아동학대 예방의 날 기념 캠페인 추진 ○ 2023. 12. <ul style="list-style-type: none"> - 돌봄 종사자 소진 예방 프로그램 실시 - 마을돌봄 역량 강화 위한 제2차 기초돌봄협의체 회의 개최 - 관내 아동 대상 크리스마스 맞이 마술 공연 체험 실시

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. ~ 12. : 아동권리 교육 및 캠페인 추진
- 2024. 5. : 아동권리 향상을 위한 어린이날 큰잔치 행사 개최
- 2024. 6. : 세대 공감과 소통을 위한 아동·어르신 단짝 친구맺기 사업 추진
- 2024. 9. : 지역아동센터 이용 아동 자존감 향상을 위한 운동회 개최

□ 연도별 세부 추진계획

구분		세부 추진계획
2025년	1분기 ~ 4분기	· 아동친화도시 실태조사 분석 용역 시행 및 옴부즈퍼슨 구성
2026년 이후	1분기 ~ 4분기	· 추진위원회 구성 및 협약체결 등

3. 어린이집 확충

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		30%	2025. 6월	834	-	-
주관부서	행복나눔과		담당		여성보육담당		전미진(3152)			

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2023년 ~ 2025년
- ❖ 사업비 : 834백만원 (국 478, 도 28, 군 328)
- ❖ 사업내용 : **국공립 어린이집 시설 개선(4개소)**
 - 공동주택 내 국공립어린이집 이전설치(2개소 230백만원)
 - 복지관어린이집 ⇒ 더샵 1단지(2024. 5.)
 - 상동어린이집 ⇒ 더샵 2단지(2025. 5.)
 - 공공건축물 그린리모델링사업 추진(2개소 604백만원)
 - 위천, 동동어린이집

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 12. 15. : 2023년 국공립 어린이집 확충사업 사업비 신청(110백만원) - 공동주택 내(더샵포르시엘 1단지) 국공립 어린이집 이전 설치 사업
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 공동주택 내 국공립 어린이집 이전설치 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. 6. : 공동주택 시행사와 국공립 어린이집 이전 설치 실무협상 - 협상결과 : 국공립 어린이집 이전 설치 합의 (1단지, 2단지 포함) ○ 2023. 1. 9. ~ 1. 20. : 국공립 어린이집 설치관련 입주예정자 의견조회 ○ 2023. 1. 27. : 거창군 보육정책위원회 어린이집 확충사업 보고 ○ 2023. 2. 6. : 국공립 어린이집 이전설치 및 운영협약 <ul style="list-style-type: none"> - 시행사 : 한성기업 주식회사(대표 : 유한성) ○ 2023. 2. 9. : 어린이집 확충(더샵 1차)군비 추가확보(120백만원) ◆ 공공건축물 그린리모델링 사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 9. : 공공건축물 그린리모델링 공모사업 선정(2개소 604백만원) - 사업대상 : 공립어린이집(위천, 동동어린이집) ○ 2023. 12. : 선진시설 운영 어린이집 벤치마킹

□ 2024년 추진계획

◆ 공동주택내 국공립 어린이집 이전설치

- 2024. 1. ~ 2. : 더샵 1단지 실시설계 용역
- 2024. 3. ~ 4. : 더샵 1단지 리모델링 공사 및 기자재 구입
- 2024. 5. : 더샵 1단지 어린이집(복지관어린이집) 이전개원
- 2024. 12. : 더샵 2단지 어린이집(상동어린이집) 국비신청

◆ 공공건축물 그린리모델링 사업 추진

- 2024. 1. ~ 2. : 공공건축물 그린리모델링 실시설계 용역(2개소)
※ 위천, 동동어린이집
- 2024. 4. ~ 5. : 동동, 위천어린이집 임시보육시설 이전
- 2024. 5. ~ 8. : 공공건축물 그린리모델링 공사시행(2개소)
- 2024. 9. : 사업 준공 및 어린이집 재입주

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2025년	1분기	○ 2025. 1. ~ 2. : 더샵 2단지 실시설계 용역 ○ 2025. 3. ~ 4. : 더샵 2단지 리모델링 공사 및 기자재 구입 ○ 2025. 5. : 더샵 2단지 어린이집(상동어린이집) 이전개원

안전총괄과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
VI-48	스마트시티 통합플랫폼 구축	1,200	

스마트시티 통합플랫폼 구축사업

추진상황	구분		이행단계				23년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%		1,200	1,200	100
주관부서	안전총괄과		담당		통신관제담당		담당자	이승호(3773)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. 10. ~ 2022. 12.
- ❖ 사업비 : 1,200백만원 (도 600, 군 600)
- ❖ 사업내용 : 스마트 도시안전망 통합플랫폼 기반 구축 1식
 - 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축 패키지 1식
 - 도↔군 영상중계 서버 및 도시안전망 망연계시스템 1식

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 5. : 경남도 22년 2차 특별조정교부금 교부(6억) ○ 2022. 8. : 22년 제2회 추경예산 편성(도비 6억 /군비 6억) ○ 2022. 9. : 사업계획서 작성 및 사업발주 ○ 2022. 10. : 사업 착수 ○ 2022. 12. : 사업 완료
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 정상 운영 ○ 2023. 4. : 도 ↔ 군 영상정보 광역 연계 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 112 긴급지원 및 출동, 수배차량 검색, 119 긴급지원 등

□ 향후 추진계획

- 23. 1월 ~ (계속) : 통합플랫폼 신규서비스 모델 발굴 및 확대 적용

□ 스마트시티 통합플랫폼 개념도



산 림 과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
Ⅲ-20	향노화 치유 힐링단지 조성	10,000	
Ⅲ-21	산약초(임산물) 종묘원 설치	3,022	
Ⅲ-22	거창 화강석 석재 산업 활성화	3,550	
Ⅳ-26	호음산 일원 산악자전거 코스조성 및 테마형 임도개설	805	
Ⅳ-37	향교 부지일원(대성중 뒤편) 공원화	900	
Ⅵ-51	상림리 도시 숲 조성	20,300	

1. 향노화 치유 힐링단지 조성

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		30%	'25. 12.	3,533	-	-
주관부서	산림과		담당		힐링랜드운영담당		담당자	김진호(7932)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2025 (4년)
- ❖ 사업비 : 10,000백만원 (국 3,890, 군 2,310, 기금 3,800)
- ❖ 사업내용 : Y자형 출렁다리 개통 이후 2년 경과, 관광객 재방문을 제고를 위한 힐링랜드 주변 자연암석(바위)을 활용한 잔도길·명상장 등 새로운 관광 인프라 콘텐츠 개발하여 향후, 명상축제 기반 마련
 - 잔도길 조성(L=350m B=1.5m) / 명상장(전망데크) 2개소 설치(A=600m) / 탐방로 조성(L=250m B=1.5m)
 - 힐링랜드 진입도로 확장(L=140m, B=10m, 교량재가설 1개소)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 9. 13. : 지방소멸대응기금 투자사업 확정 ○ 2022. 10. 31. : 지방재정공시심의위원회 투자심사 ○ 2022. 11. : 2022년 제3회 추가경정예산 편성(500백만원) ○ 2022. 12. : 2023년 본예산 편성(2,100백만원)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. ~ 2. : 실시설계 용역 집행계획 검토보고 및 용역 공고 ○ 2023. 3. : 실시설계 용역 사업수행능력평가 시행 및 업체 선정 ○ 2023. 4. 19. : 잔도길 조성사업 실시설계 용역 착수 ○ 2023. 4. ~ 5. : 잔도길 관련 현장 조사 및 노선(선형)계획 수립 ○ 2023. 6. 23. : 잔도길 조성사업 실시설계용역 중간보고회(1차) 개최 ○ 2023. 9. 8. : 잔도길 조성사업 기술자문회의 개최(대한토목학회 부산울산경남지회) ○ 2023. 10. 5. : 잔도길 조성사업 실시설계용역 중간보고회(2차) 개최 ○ 2023. 12. 15. : 잔도길 조성사업 실시설계용역 일시중지 ○ 2023. 12. 26. : 인프라 구축사업 기본계획 용역 준공

□ 향후 추진계획

- 잔도 대안노선, 대상지 변경 검토 등 사업 방향 결정 후 실시설계 용역 재착수
- 2024. 1. 힐링랜드 진입도로 확장사업 실시설계용역 착수

2. 산약초(임산물) 종묘원 설치

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○	○			5%	25. 12.	-	-	-
주관부서	산림과		담당		산림소득담당		담당자	한창환(3391)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2020 ~ 2025 (1단계: 2020~2021, 2단계 : 2024~2025, 3단계 : 2025 이후)
- ❖ 사업비 : 3,022백만원 (국 1,311, 도 393, 군 1,318)
- ❖ 사업내용 : 산양삼 채종포, 산양삼 가공시설, 산약초 종묘장 등
- ❖ 사업위치 : 북상면, 위천면 일원

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 3. : 균유임야 명품 자작나무 숲 조성(20ha) ○ 2021. 3. : 균유임야 명품 자작나무 숲 조성(10ha) ※ 기 추진(2020 ~ 2021년) : 명품 자작나무 숲 조성 / 622백만원
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6. : 임산물 클러스터 공모 신청 ○ 2022. 8. : 임산물 클러스터 공모 심사(결과 : 미선정) ○ 2022. 9. : 거창 산양삼 중흥 마스터플랜 수립 용역 시행 ○ 2022. 10. : 제3회 거창韓 거창산양삼축제 개최 ○ 2022. 12. : 거창산양삼축제 평가보고회 및 용역 중간보고회 개최
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 지역특산물(임산물) 선정심의회 개최 및 선정 공고 ※ 4개 품목 : 오미자, 산양삼, 송이, 고로쇠(수액) ○ 2023. 2. : 평창군 임산물 클러스터 및 균유임야 벤치마킹 ※ 거창산양삼협회 등 임업인 11명 견학 ○ 2023. 3. : 거창군 산양삼 생육특성 및 성분 분석 연구용역 시행 ○ 2023. 5. : 거창산양삼축제 평가보고회 및 용역 중간보고회 개최 ○ 2023. 6. : 2024년 임산물 클러스터 공모사업 신청

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 임산물 클러스터 공모사업 추진 - 실시설계, 행정절차, 조성공사 등
2025년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산약초(임산물) 종묘원 조성사업 추진 - 사업기간 : 2024. 10월 ~ 2025. 12월 - 사업비 : 400백만원(군비 400)
2026년~	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관리·운영사업 지속 추진

3. 거창 화강석 석재 산업 활성화

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		10%	25. 12.	-	-	-
주관부서	산림과		담당		산림조성담당		담당자	전경아(3462)		

공약 개요

- ❖ 석재산업 진흥지구 지정
- ❖ 석재산업 활성화 지원 조례 제정
- ❖ 거창 화강석 홍보를 위한 전시 판매장 및 돌 문화 공원 조성

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 8. : 폐교매입을 위한 교육청 사전 협의 - 구. 모동초등학교 현 대부자가 지속적으로 대부의사를 표명 ※ 대부기간 : 2021. 08. 05. ~ 2024. 08. 04 ○ 2022. 12. : 변경 - 상림리 도시숲 조성사업 연계 추진 ○ 석재산업 진흥지구 지정 및 석재산업 활성화 지원 조례 제정을 위한 자료 수집
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. ~ 2. : 석재산업 활성화를 위한 지원 조례안 방침 확정 및 입법예고 완료, 조례규칙심의회 심의안건 제출 ○ 2023. 2. : 석재산업 진흥지구 지정을 위한 회의 참석 및 연구용역비 추경편성 ○ 2023. 3. : 거창군 석재산업 활성화를 위한 지원 조례 제정·공포 ○ 상림리 도시숲 조성 사업(전시 판매장 및 돌 문화공원 조성 포함) : 군관리계획 및 조성계획 수립 용역 중(2023. 4. 착수) ○ 2023. 4. 27. : 한국임원진흥원 진흥지구 지정 관련 컨설팅

□ 향후 추진계획

- 석재산업 진흥지구 지정 신청 여부, 상림리 도시숲 조성 사업과 연계하여 추진 중인 전시판매장 및 돌문화공원 조성사업의 방향 재설정 등 석재 산업 활성화 계획 재수립

4. 호음산 일원 산악자전거 코스조성 및 테마형 임도 개설

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		15%	24. 12.	805	-	-
주관부서	산림과		담당		산림보호담당		담당자	박응희(3474)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. 6. ~ 2024. 10.
- ❖ 사업비 : 855백만원 (국 419, 도 97, 군 339)
- ❖ 사업내용 : 임도신설 3.2km

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 6. : 임도 5개년 계획 선정(2024년)
2023년	○ 2023. 4. 11. : 주민설명회 실시 ○ 2023. 5. 16. : 타당성 평가 실시 ○ 2023. 12. : 실시설계 용역 추진

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 1. : 계약심사 등 처리 ○ 2024. 2. : 사업 착공
	2분기 ○ 2024. 6. : 사업 준공 및 테마형 임도 지정 신청
	3분기 ○ 2024. 9. : 전국 산악자전거 대회 개최 추진

5. 향교 부지일원(대성중 뒤편) 공원화

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		10%	25. 12.	-	-	-
주관부서	산림과		담당		공원녹지담당		담당자	형덕범(3484)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 2024.
- ❖ 사업비 : 900백만원 (균 900)
- ❖ 사업내용 : 데크 100m²
 - 휴식공간 및 숲체험 쉼터 조성
 - 가로등 설치, 산책로 조성, 잡관목 제거 등
- ❖ 사업위치 : 거창읍 가지리 산94-6번지

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 9. : 기본 및 실시설계용역비 2023년 예산편성(100백만원)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. 13. : 향교측과 추진방향 협의(1차) <ul style="list-style-type: none"> - 면담자 : 거창향교 전교, 수석장의 등 2명 - 협의결과 : (거창향교) 공원조성 계획에 대해 원칙적 동의함 영구시설물 설치는 지양 ○ 2023. 2. 10. : 실시설계용역 착수 ○ 2023. 3. 8. : 토지사용승낙 요청 공문 발송 ○ 2023. 3. 9. : 향교측과 추진방향 협의(2차) ○ 2023. 3. 21. : 경상남도 향교재단과 토지승낙 관련 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 향교측 : 도 향교재단 이사장, 사무국장, 거창향교 전교, 수석장의 - 거창군 : 산림과장, 공원녹지담당 2명 - 협의결과 : (거창향교) 시설물(데크)을 제외하고 토지사용승낙 가능. (도 향교재단) 유·무상 사용승낙 절대불가, 토지매입 요구 ○ 2023. 8. 25. : 경상남도 향교재단과 토지승낙 관련 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 향교측 : 도 향교재단 이사장, 사무국장 - 거창군 : 산림과장, 공원녹지담당주사 - 협의결과 : 토지사용승낙은 불가하며, 매입시 주변 대지 단가 요구 ○ 2023. 8. 31. : 토지사용승낙 관련 도 향교재단 방문결과 업무보고

□ 향후 추진계획

- 2024. 2. : 도 향교재단 방문 협의

6. 상림리 도시숲 조성

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		25%	26. 8.	215	-	-
주관부서	산림과		담당		공원녹지담당	담당자	형덕범(3484)			

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- ❖ 사업비 : 20,300백만원 (균20,300)
- ❖ 사업내용 : 공원조성 3ha
- 거주민 쉼터 조성, 편의시설, 산책로 조성 등
- ❖ 사업위치 : 거창읍 상림리 산20번지 일원

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 9. : 군관리계획 결정 및 조성계획수립용역 2023년 예산편성(350백만원)
2023년	○ 2023. 4. 12. : 용역 착수 - 용역비 : 192,988천원 - 위치 : 거창읍 상림리 산20번지 일원 - 내용 : 군관리계획 결정 및 조성계획수립 - 용역기간 : 착수일로부터 12개월간
	○ 2023. 11. 27. : 도시건축과 협의(공원결정 면적 등 행정절차 처리계획)

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	1분기 ○ 2024. 1. : 관련부서(도시건축과, 전략담당관) 협의 및 확정 ○ 2024. 2. : 공원결정 관련도서 작성 및 행정절차 이행
	3분기 ○ 2024. 8. : 공원시설 및 공원조성계획 결정 입안
	4분기 ○ 2024. 12. : 공원시설 및 공원조성계획 결정 및 고시
2025년	1분기 ○ 2025. 1. : 실시설계용역 착수
	2분기 ○ 2025. 4. : 지방재정투자사업 심사, 기술심의 신청 등
	3분기 ○ 2025. 7. : 행정절차(관련법 인허가, 보상 등)이행
2026년	4분기 ○ 2026. 12. : 사업준공

환 경 과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
IV-29	창포원 국가정원 지정	81,431	
VI-49	탄소중립 도시 선포	134,337	
VI-50	전기(수소)자동차 보급 및 충전인프라 구축 [전기자동차 보급 및 충전인프라 구축]	20,144	
VI-52	황강 수변공간 희귀생물종 다양성 구축	350	

1. 거창창포원 국가정원 지정

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			15%	2027	5,750	-	-
주관부서	환경과		담당		창포원운영담당		담당자	안미리(8843)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 81,431백만원(국 42,350, 도 7,070, 전환도비 2,800, 군비 24,650, 기금 4,561)
- ❖ 사업내용 : 거창창포원 국가정원 지정
 - 수변공간 생태자원화 사업, 제2 창포원 조성, 생태관광문화복합(그린인프라)사업, 유기농산업복합서비스지원단지 조성 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2017. 12. : 거창창포원 조성 완료 ○ 2021. 1. : 경상남도 제1호 지방정원 등록 ○ 2021. 7. : 경상남도 대표 생태관광지 지정 ○ 2021. 10. : 국제정원관광네트워크 『올해의 유망 지방정원상』 수상
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 3. : 정원 체험 및 교육 프로그램 운영 시작 ○ 2022. 5. : 아리미아 꽃 축제 ○ 2022. 6. : 국가정원 정책토론회 참석, 정원식물 전시품평회 참석 ○ 2022. 7. : 어린이 물놀이장 운영 ○ 2022. 8. : 국제정원박람회 관련 업무협약(경남도청) ○ 2022. 9. : 신규 지방정원 벤치마킹(정읍 구절초테마공원) ○ 2022. 10. ~ 11. : 지역생산 꽃 등 가을꽃 전시 ○ 2022. 11. : 지방정원 변경 등록 등 업무협약(경남도청)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 국가정원 등록에 따른 업무협약(산림청, 한국수목원정원관리원) ○ 2023. 2. : 거창창포원 안내 및 교육 담당 기간제 채용 ○ 2023. 2. : 한국관광공사 경남지사 주관 『23년 경남 강소형 잠재관광지』 선정 ○ 2023. 2. : 울산시 태화강국가정원 벤치마킹 ○ 2023. 3. : 진주시 정원산업박람회 관련 업무 벤치마킹 ○ 2023. 3. : 정원 및 생태체험 프로그램 운영 ○ 2023. 4. 8. : 수변공간 생태자원화 사업 완료 ○ 2023. 4. 14. : 2023순천만국제정원박람회 벤치마킹(군수님 방문) ○ 2023. 4. 27. : 거창한 시민정원사 양성교육 개강식

연도	추진사항
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 5. 19. : 지방재정 투자심사 조건부 가결 ○ 2023. 5. 25. : 거창창포원 ⇄ 한국수목원정원관리원 MOU체결 ○ 2023. 6. 13. : 한국수목원정원관리원 지방정원 모니터링·컨설팅 시행 ○ 2023. 6. 20. : 국립세종수목원 찾아가는 컨설팅 지원(교육·체험 등) ○ 2023. 6. 23. : 공사립수목원·정원 스탬프투어 참여기관 거창창포원 신청 ○ 2023. 7. 27. : 지방정원 소통간담회 회의 참석 ※ 주관 한국수목원정원관리원 ○ 2023. 7. 8. ~ 8. 15. : 거창창포원 어린이 물놀이장 운영 ○ 2023. 9. 7. : 제1기 거창한 시민정원사 양성과정 수료 ○ 2022. 10. 25. ~ 11. 12. : 거창창포원 가을꽃(국화) 전시 ○ 2023. 11. 3~5. : 제1회 경남정원산업박람회 지방정원 홍보부스 참가 ○ 2023. 12. 11. : 지방정원 변경등록 신청(21ha ⇒ 42ha)

□ 2024년 추진계획

- 제2창포원 조성사업 추진 중(낙동강유역환경청)
 - 사업기간 : 2020. ~ 2024.
 - 사업비/면적 : 210억원 / 31ha
 - 사업내용 : 하천환경 조성, 황강 정비, 퇴적토 준설, 창포식재 등
- 거창창포원 생태관광문화복합사업
 - 사업기간 : 2022. ~ 2025.
 - 사업비/면적 : 129억원 / 4.3ha
 - 사업내용 : 창포문화관, 야외공연장, 유희시설 등
- 국가정원 지정을 위한 지방정원 면적 변경 등록 심사 중
 - 기간 : 2024. 1.
 - 사업내용 : 면적 217,475㎡ ⇨ 424,164㎡
 - ※ 군관리계획 결정(변경) 등록에 따른 지형도면 고시(2023.11.30.(목))
- 거창창포원 제2 도약을 위한 마스터플랜 수립 용역
 - 사업기간 : 2024. 2. ~ 11.
 - 사업비/범위 : 3억원 / 거창창포원(42ha), 제2창포원(31ha) 일원
 - 사업내용 : 국가정원 조성에 대한 미래 비전 및 목표 제시, 마케팅 전략 수립, 차별화된 콘텐츠 발굴
- 거창창포원 이용자 만족도 조사 용역
 - 사업기간 : 2024. 10. ~ 11.
 - 사업비 : 2천만원
 - 용역내용 : 거창창포원 시설 및 이용 서비스 만족도, 개선사항, 희망 서비스 등 다양한 의견수렴

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2024년	1분기	○ 2024. 1. : 거창창포원 생태관광문화복합사업(그린인프라) 실시 설계 ○ 2024. 2. : '23년 거창창포원 만족도 조사 용역 ○ 2024. 3. : 시민참여 정원·생태 체험 프로그램 운영
	2분기	○ 2024. 4. : 창포원 직원 전문성 교육(상반기) ○ 2024. 4. : 거창창포원 사진공모전 모집공고 ○ 2024. 5. : 거창창포원 정원상담소(식물분갈이, 병해충 등) 운영
	3분기	○ 2024. 8. : 황강(남하지구) 하천환경정비사업 준공(제2창포원) ○ 2024. 8. : 창포원 직원 전문성 교육(하반기) ○ 2024. 9. : 제2창포원 운영 관리를 위한 시설물 인수·인계
	4분기	○ 2024. 10. : 거창창포원 이용자 만족도 조사 용역 ○ 2024. 11. : 지방정원 품질 및 운영·관리 평가 시행(산림청)
2025년	1분기	○ 2025. 1. : 거창창포원 생태관광문화복합사업착공 ○ 2025. 3. : 시민참여 정원·생태 체험 프로그램 운영
	2분기	○ 2025. 4. : '24년 지방정원 데이터베이스 구축 및 정보분석 용역 ○ 2025. 4. : 이용객 편의를 위한 시설 인프라 구축 - 경관 개선, 정원식물 유지관리, 시설물 공공디자인 개선 등 ○ 2025. 4. : 거창창포원 사진공모전 모집공고 ○ 2025. 5. : 거창창포원 정원상담소(식물분갈이, 병해충 등) 운영
	3분기	○ 2025. 11. : 거창창포원 이용자 만족도 조사 용역
	4분기	○ 2025. 10. : 전담조직 및 정원 관리인력 확충 ○ 2025. 12. : 거창창포원 생태관광문화복합사업 준공
2026년~		○ 국가정원 평가 기준에 맞게 운영(3년간) ○ 2026. 12. : 유기농산업복합서비스단지 조성사업 준공 ○ 2027년 국가정원 지정 신청

2. 탄소중립 도시 선포

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		40%	'26. 12.	40	-	-
주관부서	환경과		담당		환경정책담당		담당자	신용규(3492)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 134,337백만원(국 49,738, 도 29,532, 군 55,067)
- ❖ 사업내용
 - 국가 2050 탄소중립 전략과의 연계성 확보와 거창군 탄소중립 목표 실현을 위하여 지역특성에 맞는 탄소중립 녹색성장 계획 수립
 - 기후위기 대응을 위한 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 추진

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2020. 7. : 제2차 거창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 ○ 2021. 3. : 제2차 거창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 2020년도 세부사업 자체평가
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 2. : 제2차 거창군 기후변화 적응대책 세부시행계획 2021년도 세부사업 자체평가 ○ 2022. 9. : 2023년 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 예산 편성 ○ 2022. 9. ~ 10. : 거창한마당대축제 기후변화 홍보관 운영 ○ 2022. 12. : 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본 조례 제정
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 방침 결재 및 거창군 탄소중립이행책임관 지정, 제2차 거창군 기후위기 적응대책 2022년도 자체평가 ○ 2023. 2. : 기본계획 수립 용역 제안서 평가위원회 개최 ○ 2023. 3. : 기본계획 수립 용역 계약 ○ 2023. 4. : 2050 탄소중립녹색성장위원회 구성 및 기본계획 수립 용역 착수보고회 개최 ○ 2023. 4. : 제15회 기후변화주간 운영(녹색출근길, 채식의날, 소등행사 등) ○ 2023. 5. : 국가 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립에 따른 설명회 참석 ○ 2023. 6. : 제28회 환경의 날 행사 개최(탄소중립 및 온실가스 감축 실천 홍보, 폐자원 교환 행사, 1회용품 사용 줄이기 캠페인 등) ○ 2023. 6. : 기본계획 수립을 위한 설문조사 완료 ○ 2023. 7. : 탄소중립 실천 캐릭터 공모전 개최(우수1, 장려2)

연도	추진사항
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 8. : 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 용역 중지 ※ 경남도 기본계획 수립에 맞춰 용역 재개 ○ 2023. 9. : 제15회 자원순환의 날 맞이 행사 개최(폐자원 보상 교환 행사, 1회용품 사용 줄이기 캠페인, 탄소포인트제 홍보 및 가입 신청 접수, 용기가져와 세제 따라가기 등) ○ 2023. 10. : 2023년 거창한마당대축제기후변화 대응 홍보관 운영(온실가스 감축 컨설팅, 탄소중립포인트제 가입 홍보 및 폐자원 교환 행사 등) ○ 2023. 10. : 식품접객업소 등 1회용품 사용규제 안내문 발송 ○ 2023. 11. : 탄소중립도시 신청 관련 면담 실시

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 중간보고회 개최
- 2024. 6. : 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 최종보고회 개최 및 탄소중립도시 선포

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본계획 수립 완료 및 탄소중립도시 선포 ○ 제2차 거창군 기후위기 적응대책 연도별 자체평가 실시 ○ 제3차 거창군 기후위기 적응대책 수립(2025~2029) ○ 거창군 탄소중립 녹색성장 기본계획 연도별 자체평가 실시

3. 전기자동차 보급 및 충전 인프라 구축

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		60%	계속	4,285	-	-
주관부서	환경과		담당		환경정책담당		담당자	신용규(3492)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026(5년간)
- ❖ 사업비 : 20,144백만원(국 10,083, 도 2,640, 군 7,421)
- ❖ 사업내용
 - 전기자동차 구매 지원 850대(연간 175대 이상)
 - 전기자동차 충전시설 화재진압장비 구축 2개소
 - 비공용(개인용) 완속충전기 보급 50대

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2012. ~ 2021. : 전기자동차 185대 보급 및 충전시설 36기 구축
2022년	○ 2022. 9. : 한국환경공단, 한국자동차환경협회 전기차 충전시설 보급 보조사업 신청 및 충전사업자 계약 ○ 2022. 12. : 공영주차장 등 충전시설 설치 시작(1차, 25개소, 65기) ○ 2022. 12. : 전기자동차 154대 보급
2023년	○ 2023. 1. : 가북면사무소 등 4개 면사무소 충전시설 설치 신청(2차, 4기) ○ 2023. 2. : 전기자동차 보급사업 공고 및 접수 ○ 2023. 3. : 체험휴양마을 등 8개소 충전시설 설치 신청(3차, 16기) ○ 2023. 4. : 거창소방서 위천센터 등 3개소 충전시설 설치 신청(4차, 4기) ○ 2023. 6. : 65기중 41기 사용개시(스포츠파크, 거창읍, 수송대 등) ○ 2023. 7. : 전기자동차 보급사업 하반기 공고 및 접수 ※ 2023년 일반 및 우선지원 물량 신청마감 ○ 2023. 8. : 전기자동차 163대 보급(승용 94대, 화물 69대) ○ 2023. 9. : 거창경찰서 등 2개소 충전시설 설치 신청(5차, 4기) ○ 2023. 9. : 65기중 55기 사용개시(농업기술센터, 일반산업단지 등 추가) ※ 5기(석강농공단지, 일반산업단지, 보건소)는 2차로 설치 ○ 2023. 10. : 전기자동차 183대 보급(승용 103대, 화물 80대) ○ 2023. 11. : 친환경자동차 전용주차구역 등 표시(23개소, 123면)

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 2024년 전기자동차 보급사업 공고
- 2024. 3. : 전기차 충전시설 내 화재진압장비 시범 구축
- 2024. 5. : 비공용(개인용) 완속충전기 신청접수

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	○ 전기자동차 구매 지원 및 충전시설 확충 지속 추진

4. 황강 수변공간 희귀생물종 다양성 구축

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		35%	'24.12	350	-	-
주관부서	환경과		담당		자연환경담당		담당자	하정웅(3763)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 350백만원(국 350)
- ❖ 사업내용 : 황강 수변공간 희귀생물종 서식지 보호 및 생물종 복원

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 해당없음
2022년	○ 2022. 6. : 황강 수변공간 생태조사 및 연구 용역 시행
2023년	○ 2023. 4. : 황강 수변공간 생태복원방안 수립(1차) ○ 2023. 6. : 황강 수변공간 생태조사 및 연구용역 완료 ○ 2023. 9. : 황강 수변공간 교란생물 제거 시행(가시박, 환삼덩굴 등)

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. ~ 12. : 황강 거창창포원 수달서식처 조성사업 시행

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 이후	1분기 ○ 2024. 1. : 생태교육용 생태탐방로 및 학습시설 설치 시행
	4분기 ○ 2024. 12. : 생태교육용 생태탐방로 및 학습시설 설치 완료

건설교통과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
IV-36	명품 위천천 조성	5,000	
V-46	농어촌버스 이용요금 무료화(70세이상 등)	972	
VI-47	실시간 주차정보 공유시스템 구축	1,040	
VI-53	국농소 입구 환경정비사업	1,700	
VI-54	마리~북상 4차로 도로 개설	75,000	
VI-55	가북~해인사 연결도로 개설	100	
VI-56	달빛 내륙철도 해인사 환승역 유치	미정	
VI-57	거창읍 순환도로 완성(거열산성진입도로, 남부우회도로) [남부 우회도로]	43,900	

1. 명품 위천천 조성사업

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		18%	'25. 12.	2,000	-	-
주관부서	건설교통과		담당		하천담당		담당자	이종석(3642)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- ❖ 위치 : 거창읍 상림리 건계정교 ~ 대동리 한들대교 일원
- ❖ 사업비 : 5,000백만원 (도비1,600, 군3,400)
- ❖ 사업내용 : 수변공간 조성 L=4.8km(산책로 특화 및 공원조성 등)

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비		기투자		2023년(1단계)		2024년(2단계)		2025년(3단계)	
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	여가공간	5,000	기본계획 용역	20	L=1.2km	1,200	L=2.6km	2,000	L=1.0km	1,780
도비	조성	1,700		-	(건계정교	900	(거열교~	700	(중앙교~	-
군비	4.8km	3,300		20	~거열교)	300	중앙교)	1,300	한들대교)	1,780

※ 국가하천(황강) 구간 : 1,000백만원(L=0.3km) - 낙동강유역환경청 시행계획 반영

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2020. 12 : 수변공간 조성사업 기본계획 용역
2022년	○ 2022. 12 : 국가하천구간 국가사업 반영 협의(협의완료'23.3.14.)
2023년 (1단계)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 3. : 1단계(건계정교~거열교) 실시설계용역 착수 ○ 2023. 4. : 특별조정교부금 확보 및 예산반영(9억원) ○ 2023. 6. : 1단계(건계정교~거열교) 세부계획 보고 ○ 2023. 8. : 도로(송정교)관련 진주국도관리사무소 사전협의 <ul style="list-style-type: none"> ※ 1차 협의('23. 7. 21.), 2차 협의('23. 7. 24.), 3차 사전협의완료('23. 8. 24.) ○ 2023. 8. : 추가 사업반영을 위한 환경단체 사전협의 <ul style="list-style-type: none"> ※ 1차 협의('23. 7. 21.), 2차 협의('23. 8. 3.), 3차 사전협의완료('23. 8. 30.) ○ 2023. 9. : 진주국도관리사무소 도로점용허가 신청서 제출(완료'23.10.12.) ○ 2023. 10. : 하천관리청(경남도 수자원과) 점용 협의(완료'23.10.25.) ○ 2023. 10. : 문화재보호법 협의(완료'23.10.26.), 야외운동기구 정비 협의(완료'23.11.1.), 거열산성군립공원 관련 협의(완료'23.11.2.)

연도	추진사항
2023년 (1단계)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 11. 20. : 1단계(건계정교~거열교) 최종 보고(군수님 보완지시) ○ 2023. 12. 4. : 보완지시에 따른 환경단체 협의 완료 ※ 1차협의('23.11.20.), 2차협의('23.11.30.) ○ 2023. 12. 7. : 2단계(2024년) 사업 경남도 특교세 700백만원 교부 확정 ○ 2023. 12. 12. : 1단계 시설공사 계약심사 의뢰^(완료 '23.12.18.) ○ 2023. 12. 26. : 1단계 전기공사 계약심사^(완료 '24.1.3.) <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. 19. : 1단계 착공

□ 2024년 이후 향후계획

- 2024. 1. ~ 6. : 1단계(건계정교~거열교) 사업 착공 및 준공
- 2024. 1. ~ 6. : 2단계(거열교~중앙교) 실시설계용역 및 행정절차 진행
- 2024. 4. : 2단계(거열교~중앙교) 사업비 1회 추경 예산 반영
- 2024. 7. ~ 12. : 2단계(거열교~중앙교) 착공 및 사업완료
- 2025. 1. ~ 6. : 3단계(중앙교~한들대교) 실시설계용역 및 행정절차 진행
- 2025. 7. ~ 12. : 3단계(거열교~한들대교) 착공 및 사업완료

2. 농어촌버스 이용요금 무료화(70세이상 등)

추진상황	구분		이행 단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		22%	'24. 8.	450	-	100
주관부서	건설교통과		담당		교통담당		담당자	하갑용(3383)		

공 약 개 요

- ❖ 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 8.
- ❖ 사 업 비 : 972백만원 (균 972)
 - 2023년 : 22백만원(타당성검토 용역*)
 - 2024년 : 450백만원(교통카드 제작 40, 카드시스템 구축 110, 손실보상금 300)
 - 2024년 이후 : 연간 500백만원 가량 손실보전금 편성
- ❖ 사업내용
 - 교통취약계층(70세 이상, 청소년, 장애인 등)의 버스 이용 요금 무료화 추진
 - ※ 연차별단계별 확대 시행 ('24~'25 : 70세이상 ⇒ '26~'27: 유공자, 장애인 ⇒'28년 이후: 청소년, 어린이)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 10. : 거창군지역사회보장계획 반영 ○ 2022. 12. : 타당성 검토 용역 용역비 당초예산 편성
2023년	○ 2023. 2. : 요금 무료화 타당성 검토용역 착수 ○ 2023. 6. : 요금 무료화 타당성 검토용역 중간보고회 보건복지부에 사회보장제도 신설 요청 ○ 2023. 7. : 요금 무료화 타당성 검토용역 최종보고회 ○ 2023. 8. : 경상남도 사전컨설팅 감사 신청(업체 보조금 사용 항목 확대) ○ 2023. 10. : 사전컨설팅 결과에 따른 국토부 유권해석 요청(보조금 항목) ○ 2023. 12. : 요금 무료 관련 예산 반영(카드제작, 무료화 손실보상금 등)
2024년	○ 2024. 1. : 보건복지부 사회보장제도 협의 신설 보완 자료 제출

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 상반기	○ 요금 무료화 관련 조례 제정 ○ 교통카드사 업무 협의 ○ 무료요금 교통카드 제작 및 카드시스템 구축
2024년 하반기	○ 이용대상자 신청·접수 및 선정 ○ 농어촌버스 이용요금 무료화 시행

3. 실시간 주차정보 공유시스템 구축

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			8%	'24. 12.	22	-	-
주관부서	건설교통과		담당		교통담당		담당자	이진목(3382)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- ❖ 사업비 : 1,040백만원 (국588, 군452)
- ❖ 사업내용 : 실시간 주차정보 공유시스템 구축 1식
 - 공영주차장 위치 및 주차 가능 대수 등 실시간으로 주차정보 제공

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6. <ul style="list-style-type: none"> - 지자체 지능형교통체계(ITS) 국고보조사업 컨설팅 참여 - 실시간 주차정보 공유시스템 벤치마킹(충북 청주시)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 4. : 지능형교통체계(ITS) 기본계획 용역비 예산 확보(1회 추경) ○ 2023. 5. : 거창군 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역 착수 ○ 2023. 11. : 지능형교통체계(ITS) 기본계획 수립 용역 완료

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	상반기 ○ 공모사업 신청을 위한 컨설팅(ITS 협회)
	하반기 ○ 지능형교통체계(ITS) 국고 보조 사업 공모 신청
2025년	상반기 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「실시간 주차정보 공유시스템」 실시설계용역 시행 ○ 「실시간 주차정보 공유시스템」 공사 착공
	하반기 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「실시간 주차정보 공유시스템」 공사 준공완료 - 실시간 주차정보 공유시스템 활용

4. 국농소 입구 환경정비사업

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			10%	2024	200	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	김지영(3552)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 1,700백만원 (국1,500 군200)
- ❖ 사업내용 : 경관개선 및 자전거도로 개설 L=1.3km
 - (거창군) 국농소마을 앞 경관개선 (차폐용 수목 식재 등) 1식
 - (부산청) 자전거도로 개설 L=1.3km

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. : 하천관리청(낙동청) 사업 건의 - 무릉교~제2창포원 「항강 하천환경 정비사업」 반영 건의 ○ 2022. 11. : 도로관리청(부산청) 사업 대상지 제출 - 국농소~남하교 「국도 자전거도로 구축사업」 대상지 제출
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 실시설계용역 발주(거창군) ○ 2023. 5. 9. : 국토부 방문, 사업 설명 및 자전거도로 기본계획 반영 건의 ○ 2023. 5. 16. : 군수님 국토부 방문, 사업 필요성 설명 및 자전거도로 기본계획 반영 건의 ○ 2023. 7. : 국도 자전거도로 구축 기본계획(안) 대상지 반영 ○ 2023. 8. : 국도 자전거도로 대상지 예산 신청(국토부⇒기재부) ※ 자전거도로 구축 예산 전액 삭감 ○ 2023. 10. 18. : 국회 방문, 국회단계 증액사업 반영 건의 ○ 2023. 11. : 국회 예산확보 추진사항 동향 파악 ※ 지역 국회의원실에서 예결위 소위 증액제기 질의서 제출시 거창군 2순위 제출 ○ 2023. 12. : 국토부 2차관님 거창 방문시 예산 반영 건의

□ 향후 추진계획

- 2024. 상반기 : 국도 보도설치 5단계 기본계획 대상지 제출
- 2024. 1. : 거창군 시행분 「국농소마을 경관개선」 사업 행정절차 이행

5. 마리 ~ 북상 4차로 도로 개설

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	김지영(3552)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2026 ~ 2030
- ❖ 사업비 : 75,000백만원 (국75,000)
- ❖ 사업내용 : 도로 확·포장 L=7.5km(4차로 확장)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 11. : 국가도로망 기본구상 및 도로사업 타당성 연구용역[경남도]
2023년	○ 2023. 3. 3. : 「제6차 국도·국지도 건설계획」자료 제출[군→경남도] ○ 2023. 3. 9. : 국도·국지도 4차선 확·포장 사전타당성 검토용역 시행 ○ 2023. 5.15. : 국도·국지도 4차선 확·포장 사전타당성 검토용역 완료 ○ 2023. 7. : 「제6차 국도·국지도 건설계획」세부 사업조서 제출[군→경남도] ○ 2023.12. : 국토부 2차관 거창 방문시 「제6차 국도·국지도 건설계획」반영 건의

□ 향후 추진계획

- 경남도, 경남연구원 타당성 연구용역 추진사항 등 동향 파악 및 「제6차 국도·국지도 건설계획」반영 지속 관리

6. 가북~해인사 연결도로 개설

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			5%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	김지영(3552)		

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2030.(착수일로부터 1년간)
- ❖ 사업비 : 100백만원 (균100)
- ❖ 사업내용 : 도로 개설 L=0.28km(거창구간 L=0.07km, B=8.0m)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 6. 28. : 해인사 방문, 종무실장 면담 ○ 2022. 7. 7. : 해인사 종무실장 거창군 방문 의견 청취 ○ 2022. 7. 25. : 합천군 건설과 방문 ○ 2022. 7. 27. : 부군수 해인사 방문, 총무국장, 종무실장 면담 ○ 2022. 8. 2. : 군수님, 해인사 방장, 주지스님 예방 도로개설 협조 요청

□ 향후 추진계획

- 2024. : 합천군, 해인사와 지속적인 협의 추진

7. 달빛 내륙철도 해인사 환승역 유치

추진상황	구분		이행단계					`24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			6%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	김지영(3552)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2018 ~ 2030
- ❖ 사업비 : 4조 5,158억원 (국45,158)
- ❖ 사업내용 : 철도건설 L=198.8km(단선전철 신설)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 6. 29. : 제4차 국가철도망 구축계획 달빛내륙철도 반영 ○ 2021. 12. : 광주대구 사전타당성검토 연구용역 시행(국가철도공단)
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 5. 18. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역(경남연구원) ○ 2022. 6. 17. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 착수보고회 ○ 2022. 7. 6. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 의견 청취 - 해인사역 위치에 대한 의견 청취 및 추진방안 논의 ○ 2022. 11. 18. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 중간보고회 ○ 2022. 11. ~ : 국가철도공단 남부내륙철도 기본·설계(안) 동향 파악
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 3. 20. : 달빛내륙철도 사전타당성검토 연구용역 최종보고회 ○ 2023. 4. 7. : 국토부 및 국가철도공단 용역 최종보고서 제출 ○ 2023. 4. 17. : 예비타당성조사 면제 특별법 공동추진 업무협약(광주,대구) ○ 2023. 8. 22. : 「달빛고속철도 특별법」 국회 발의 ※ 기재부, 특별법 관련 비공개 협의시 예타면제 '반대' 입장 표명(23.10.26.) ○ 2023. 11. 15. : 「달빛고속철도 특별법」 국토위 전체회의 상정 ○ 2023. 11. 27. : 「달빛고속철도 특별법」 제정 촉구 건의문 전달 ※ 복선 고속철도(11조2999억)를 복선 일반철도(8조7110억)로 건의 ○ 2023. 12. 21. : 「달빛고속철도 특별법」 국토교통위 통과
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. 3. : 법사위 안건 상정 건의를 위한 경유지 시군 14개 광역·기초자치단체장(거창군) 공동건의문 제출

□ 향후 추진계획

- 2024. 1. 15. : 1월 임시회 시 논의 예정

8. 거창읍 순환도로 완성[남부우회도로 개설]

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		96%	2030	-	-	-
주관부서	건설교통과		담당		도로담당		담당자	김지영(3552)		

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2030
- ❖ 사업비 : 43,900백만원 (국43,900)
- ❖ 사업내용 : 도로개설 L=3.0km(4차로)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1967. 5. : 군계획시설결정 ○ 2014. 3. ~ 12. : 제4차 국도건설 5개년 계획 반영 요구 - 국토부, 국토관리청, 국토연구원 방문 사업 필요성 설명 ○ 2015. 12. : 제4차 국도건설 5개년 계획수립 확정고시 ⇒ 제외 ○ 2019. ~ 2021. 5. : 국토부, 기재부 방문, 사업 필요성 설명 및 반영 건의 ○ 2021. 9. 18. : 제5차 국도건설 5개년 계획 반영 ○ 2021. 11. : 국토부, 기재부, 국회 방문, 2022년 실시설계예산 반영 건의
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 4. : 국토부 도로건설과 방문, 예산반영 협의 ○ 2022. 7. : 기재부 방문, 설계비 예산반영 및 조기 착공 건의 ○ 2022. 8. ~ 9. : 국토부 예산 관련 동향 파악(3회) ○ 2022. 11. ~ 12. : 지역구 및 예산결산위원회 소속 국회의원 방문(3회) ○ 2022. 12. : 실시설계 용역비 2억원 확보
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 3. 22. : 부산청 방문, 실시설계용역 조속 추진 건의 ○ 2023. 3. 29. : 부산청, 기본 및 실시설계용역 집행계획 공고 ○ 2023. 6. 28. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 ○ 2023. 7. 20. : 용역 착수보고[부산청] ○ 2023. 8. ~ 9. : 설계기준 및 비교노선 검토 ○ 2023. 11. 9. : 거창군 협의 ○ 2023. 11.30. : 거창군 협의의견 회신 ○ 2023. 12. : 국토부 2차관님 거창 방문시 조기 착공 건의

□ 향후 추진계획

- 2024. 1. 17. : 노선계획(안) 주민설명회 개최
- 2024. ~ 2025. 6. : 실시설계, 행정절차 이행 및 보상 등 추진
- 2025. 7. ~ 2030.12. : 공사 시행(예정)

도시건축과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
Ⅲ-18	동산마을 환경개선 사업 [셉테드 기법도입 안심골목길 조성사업]	50	
Ⅵ-57	거창읍 순환도로 완성(거열산성진입도로, 남부우회도로) [거열산성 진입도로]	58,600	

1. 동산마을 환경개선 사업

[셍테드 기법도입 안심골목길 조성사업]

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%	`23. 8.	50	50	100%
주관부서	도시건축과		담당		스마트도시담당		담당자	최기인(3564)		

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2023. 4. ~ 8.
- ❖ 사업비 : 50백만원 (도 15, 군 35)
- ❖ 사업내용 : 주민들이 안심하고 보행 가능한 범죄 없는 안심 골목길 조성
 - 안심 골목길 조성 : 가로등 개선 및 태양광 벽부등 설치

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 8. : 동산마을 범죄예방진단 완료 및 경남도 안심 골목길 조성사업 신청 ○ 2022. 12. : 경남도 2023년 범죄예방 환경설계기법 안심 골목길 조성사업 대상지 선정 평가자료 제출
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. : 경남도 안심 골목길 조성사업 보조금 교부 신청 완료 ○ 2023. 4. : 농업기술센터 행복농촌과 「동산마을 농촌공간 정비사업」과 사업 대상지 중복에 따른 세부 사업 내용 협의 완료 ○ 2023. 5. : 설계 용역 준공 및 계약 ○ 2023. 6. : 동산마을 셍테드기법 도입 안심골목길 조성사업 시행 ○ 2023. 8. : 동산마을 셍테드기법 도입 벽부등구입.설치 완료 ○ 2023. 8. : 동산마을 셍테드기법 도입 안심골목길 조성사업 준공

2 거창읍 순환도로 완성거열산성진입도로 남부우회도로 [거열산성 진입도로]

추진상황	구분		이행단계					`24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		52%	'25. 12.	13,096		
주관부서	도시건축과		담당		도시개발담당		담당자	전병준(3593)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2012 ~ 2025
- ❖ 사업비 : 58,600백만원 (국 5,200, 지방이양(도) 22,800, 도 3,000, 군 27,600)
- ❖ 사업내용 : 도로개설 L=4.6km, B=20m(한들교 L=194m, B=20m 포함)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	○ 2021. 12. : 1구간 공사 착공 - 거열빌라~웰빙노인주간보호센터 L=1.72km, B=20m 우선 시행
2022년	○ 2022. 3. : 2구간(가지리~대동리)감정평가 및 보상협의 시행 ○ 2022. 5. : 지장물(건물 37동) 철거 완료 ○ 2022. 6. : 도로본선부 임목제거(구치소 일원) ○ 2022. 9. : 인근 사업장 토사 반입 협의 ○ 2022. 12. : 하천횡단 BOX설치, 무연분묘 개장 9기
2023년	○ 2023. 3. : 2구간 도로폭 변경(B=12⇒20m)을 위한 LHI방문 ⇒ 교통영향성 검토용역 시행(장래교통량) ○ 2023. 4. : 2024년 잔여예산(13억원) 확보를 위한 경남도 방문 ○ 2023. 4. : 2구간 편입토지 재평가 시행 ○ 2023. 5. : 1구간 하수관로 매설 및 노상성토 완료 ○ 2023. 6. : 2구간 도로폭 변경(B=12⇒20m)을 위한 국토부 편입토지 보상금 개인별 통보(1, 2공구) 1구간 가지리~구치소정문 구간 임시포장 완료(편도1차로) ○ 2023. 6. : 2구간 도로폭 변경(B=12⇒20m)을 위한 국토부 ○ 2023. 6. : 2구간 도로폭 변경 지역개발사업 변경 요청 ○ 2023. 8. : 거열산성 진입도로~국도3호선 연결 실시설계용역 발주 및 부산청 협의 ○ 2023. 11. : 2공구 도로폭 변경(B=20m) 지역개발사업 변경 허가 승인

□ 2024년 추진계획

1) 공구(가지리 ~ 거열빌라 구간)

- 2024. 1. : 거열산성 진입도로 ~ 국도3호선 비관리청 허가 접수
↳ 회전교차로 설치에 따른 도로 종단선형 조정(안) 확정
- 2024. 2. : 가지리 ~ 성산마을 구간 4차로 아스콘 포장
↳ 석산의 원석 수급 어려움으로 화강석 경계석 납품 지연(콘크리트 타설 검토)
- 2024. 3. : 가지리 교차로 구간 회전교차로 설치 시행(주간보호센터 앞)
- 2024. 5. : 도로 공사 준공(예정)
↳ 회전교차로 설치 및 국도3호선 연결에 따른 사업기간 증가 예상

2) 공구(가지리 ~ 대동리 농협창고 구간)

- 2024. 2. : 시공사 선정 지장물 철거 등 공사 착수(보상완료 구간)
- 2024. 3. : 문화재 시굴 및 표본조사 시행
- 2024. 4. : 동천교 가설 시행(L=17.0m) / 토공작업 및 본공사 시행
- 2024. 12. : 도로 노상 성토, 지하매설물(상수, 우수 등) 완료(농지구간)

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2025년	1분기	○ 2공구 종점구간 산지부 부지 정리
	2분기	○ 2공구 전체 구간 도로 조성 및 보조기층 부설
	3분기	○ 2공구 전체 구간 아스콘 포장 실시
	4분기	○ 2공구 전체 구간 보도블럭 포장 및 부대시설 설치(공사 전체 준공)

농업축산과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
II -13	한방 녹색농업대학 설립	320	
II -14	반려동물 지원사업(펫월드 조성)	8,000	
II -16	동물복지 축산농장 확대 지원	1,000	

1. 한방 녹색농업대학 설립

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○				○	100%		12	-	-
주관부서	농업축산과		담당		농업지원담당		담당자	서용진(8182)		

공약개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2027 (1단계 : 2022~2024, 2단계 : 2024~2027)
- ❖ 사업비 : 320백만원 (군270, 민자50)
- ❖ 사업내용 : 한방(약초)대학 개설 및 교육

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2016. 11. : 거창녹색농업대학 약초학과 28명 수료 ○ 2017. 11. : 거창녹색농업대학 약초학과 27명 수료 ○ 2019. 11. : 거창녹색농업대학 약초학과 30명 수료
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 11. : 거창녹색농업대학 2023년 개설학과 수요조사 실시
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 거창녹색농업대학 2023년 개설학과 2차 수요조사 실시 ○ 2023. 3. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 개설 ○ 2023. 4. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 개강 ○ 2023. 12. : 2023년 거창녹색농업대학 한방치유농업학과 13명 수료

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1월중 : 2024년 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 실시
- 2024. 3월중 : 2024년 거창녹색농업대학 한방관련 개설 및 신입생 모집
- 2024. 4~10월 : 2024년 거창녹색농업대학 교육추진
- 2024. 11월 : 2024년 거창녹색농업대학 졸업식 개최

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2025년	1분기	○ 2025. 1. : 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 ○ 2025. 3. : 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 후 한방치유관련학과 개설
	2분기	○ 2025. 5. : 교육추진
	3분기	○ 2025. 7. : 교육추진
	4분기	○ 2025. 11. : 졸업식 개최
2026년	1분기	○ 2026. 1. : 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 ○ 2026. 3. : 거창녹색농업대학 개설학과 수요조사 후 한방치유관련학과 개설
	2분기	○ 2026. 5. : 교육추진
	3분기	○ 2026. 7. : 교육추진
	4분기	○ 2026. 11. : 졸업식 개최
2027년~		○ 개설학과 수요조사에 따라 한방치유관련학과 개설 후 교육추진

2. 반려동물 지원사업(펫월드 조성)

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○	○			20%	'27.12.	-	-	-
주관부서	농업축산과		담당		동물복지담당		담당자	김보미(8287)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2027 (사업 신청 : 2024, 사업 추진 : 2025 ~ 2027)
- ❖ 위 치 : 미정
- ❖ 사 업 비 : 8,000백만원 (균<도전환> 4,000, 도 800, 군 3,200)
- ❖ 사업내용
 - 반려동물과 사람이 공존할 수 있는 복합·문화공간 조성 및 관광 편의 제공
 - 지역농산물을 활용한 관련 산업육성(사료·간식 개발 타당성 용역)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. : 선진지 벤치마킹(창원시 펫빌리지, 의성 펫월드) ○ 2022. 8. : 거창축협 동물생태공원 조성사업에 포함하여 추진 사전 의견교환 ○ 2022. 9. : 반려동물 지원사업(펫월드 조성) 세부사업비 산출
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 펫월드 타당성 용역을 위한 업무 협의(거창축협) ○ 2023. 2. : 반려동물 사료 개발 타당성 용역 계약(농촌융복합담당) ○ 2023. 2. : 반려동물 지원센터 공모사업 추진 방침(군수님) ○ 2023. 3. : 축협 동물생태공원과 연계한 펫월드 조성 타당성 용역(축협) ○ 2023. 3. : 반려동물 지원센터 벤치마킹(밀양시, 임실군) ○ 2023. 3. : 경상남도 축산과(축산과장, 동물복지담당) 예정부지 방문 ○ 2023. 5. : 펫월드 조성을 위한 관련법 사전 검토 ○ 2023. 6. : 운영프로그램 벤치마킹(의성 펫월드, 안성 팜랜드) ○ 2023. 6. : 지역농산물 활용 반려동물 사료 개발 타당성 용역 ⇒ 지역농산물 활용 미비, 공장신축 등 경제성 부족으로 장기 검토 ○ 2023. 7. : 2024년도 반려동물산업육성 사업 공모 신청 ○ 2023. 8. : 군의회 현장 주례보고-부지 부적정 의견 ○ 2023. 8. : 관련 부지 재검토-축사 냄새 및 가축질병 발생 시 대책 미흡 ○ 2023. 8. : 2024년 공모사업 신청 및 투자심사 취소 ○ 2023. 10. : 반려동물과 함께할수 있는 적정부지 지속 발굴 ○ 2023. 12. : 사전 행정절차(중기지방재정 계획 등) 이행

□ 2024년 추진계획

- 2024. 3. : 부지선정 및 주민동의
- 2024. 6. : 행정사항 추진(기본계획, 공유재산 등)
- 2024. 7. : 반려동물 지원센터 공모사업 신청

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년 ~ 2027년	<ul style="list-style-type: none">○ 반려동물 지원센터(펫월드)가 조성될 수 있는 적정부지 선정 및 사업 추진으로 건강한 반려문화 정착○ 2025년 반려동물산업육성(반려동물지원센터) 사업 공모 * 공모사업 지침에 의거 3개년 사업으로 추진○ 지역농산물 활용 반려동물 사료개발은 경제성 확보 시까지 장기 검토

3. 동물복지 축산농장 확대 지원

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		40%	'26.12.	120	-	-
주관부서	농업축산과		담당		동물복지담당		담당자	김보미(8287)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2026(지속)
- ❖ 사업비 : 1,000백만원 (균 500, 자담 500)
- ❖ 사업내용 : 인증기준에 따른 농가별 맞춤형 시설 지원
 - 급이·급수기, 분만 및 육성시설, CCTV, 단열재, 방목장, 포장재, 집란기, 선별기 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 7. : 검토결과 보고 ○ 2022. 9. : 2023년 자체사업 예산 편성 및 추진계획 수립
2023년	○ 2023. 3. : 2023년 자체사업 확정 및 추진(4개소) ○ 2023. 5. : 2023년 자체사업 확정 및 추진(1개소) ○ 2023. 6. ~ 12. : 3개소 사업 완료 ○ 2023. 12. : 2024년 자체사업 예산 편성 및 추진계획 수리
2024년	○ 2024. 1. : 2024년 자체사업 신청 공고 읍면 통보

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. ~ 2. : 사업 신청
- 2024. 2. : 사업대상자 선정
- 2024. 3. ~ : 사업 추진

□ 향후 추진계획

- 지속적인 지원을 통한 신규 인증 농장 확대
- 동물복지축산 컨설팅 지원사업(국비)과 연계하여 인증 활성화 도모

농업기술과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
II-11	미래 농업 스마트팜 추진	2,685	
II-15	농산물 생산원가 보장제 시행	30,000	

1. 미래 농업 스마트팜 추진

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		40%	'26. 6.	458	-	-
주관부서	농업기술과 행복농촌과		담당		기술보급담당 원예특작담당 귀농귀촌담당		담당자	이수진(8251) 송재욱(8232) 정지윤(8162)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- ❖ 사업비 : 2,685백만원 (국 763, 도 212, 군 1,017, 자 693)
- ❖ 사업내용
 - 3가지 유형 스마트팜 실증시험포 및 농가 교육장 조성(1,645㎡)
 - 스마트팜 ICT 융복합확산사업 등 2개사업(7.5ha)
 - 청년 경영실습농장 임대(5,428㎡/4동)

□ 목 표

- ICT 스마트팜을 통한 생력화와 정밀과학농업에 따른 소득증대로 청년 농업인 유입의 새로운 농촌정착모델 구축
- 스마트팜의 최적화된 생육환경 제공 및 경영비 절감을 통한 지역특화작목 경쟁력 강화

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년 이전	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021. 11. : 스마트팜 실증시험포 조성 선도지자체 견학 ○ 2021. 12. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 지원(11개소, 4.7ha)
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 8. : 청년경영실습임대농장 복합환경제어시스템 구축 ○ 2022. 9. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 추진(8개소, 4.2ha) ○ 2022. 10. : 실증시험포 딸기 스마트온실 신축(1동) ○ 2022. 11. : 청년경영실습임대농장 스마트팜 시설보완(2동) ○ 2022. 12. : 컨테이너 수직농장 시범포 조성부지 토목공사
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. : 경북 스마트농업 선진지 견학(상주 스마트팜 혁신밸리 등 3개소) ○ 2023. 2. : 과수 농업용 로봇 공모사업 선정(1개소/10억) ○ 2023. 7. : 딸기 스마트온실 복합환경제어시스템 설치공사 ○ 2023. 8. : 청년경영실습임대농장 시설보완(2동) 완료 ○ 2023. 10. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 완료(9개소, 4.8ha) ○ 2023. 10. : 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 신청 및 발표평가 ○ 2023. 11. : 딸기 스마트온실 난방기 설치 및 시설보수 ○ 2023. 12. : 수직형 스마트팜 시스템 구입 설치

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. ~ 2. : 노지 포도 스마트팜 시범포 조성 실시설계용역
 - 2024. 3. ~ 7. : 노지 포도 스마트팜 시설공사 추진(0.1ha)
 - 2024. 3. ~ 12. : 미래형 스마트팜 실증시험포 운영 및 교육장 활용
- 2024. 3. ~ 6. : 스마트팜 ICT 융복합 확산사업 추진(1.5ha)
 - 2024. 5. ~ 8. : 스마트팜ICT융복합확산사업 컨설팅 추진(4개소)
 - 2024. 8. ~ 12. : 스마트팜ICT융복합확산사업 시설보급 점검
- 2024. 2. ~ 3. : 청년경영실습임대농장 진입로 및 환경정비
 - 2024. 5. ~ 7. : 청년경영실습임대농장 무인 방제시스템 설치(4개동)
 - 2024. 7. ~ 8. : 청년경영실습임대농장 시설개보수(2개동)
- 2024. 7. ~ 10. : 농촌진흥청 스마트농업 전문 지도사 양성(1명)

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2025년	1분기	○ 2025. 1. ~ 12. : 스마트팜 ICT 융복합확산 등 2개사업(1.5ha)
	2분기	○ 2025. 5. ~ 9. : 미래형 스마트팜 실증시험포 운영 및 교육장 활용
2026년~		○ 2026. ~ : 스마트팜 ICT 융복합확산 등 2개사업(1.5ha) ○ 2026. ~ : 미래형 스마트팜 실증시험포 농가 교육 실습장 활용

2. 농산물 생산원가 보장제 시행

추진상황	구분		이행단계					`24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		85%	'24. 5.	23	-	-
주관부서	농업기술과 농업축산과		담 당		수출유통담당 식량작물담당 농정담당		담당자	박동현(8262) 황인숙(8192) 마동빈(8124)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023. ~ 계속
- ❖ 사업목표 : 거창군 주요 농산물 가격안정으로 농가 수취가 보장
- ❖ 사업내용 : 농산물 기준가격 보장 지원 조례 제정 및 농산물 기준가격 보장제 시행
 - 벼 : 정부수매가/농협자체수매가 차액 일부 보전
 - 과수류·채소류 등 : 시장가격이 기준가격 보다 하락시 차액 일부 보전

□ 목 표

- 거창군 주요 생산 농산물의 원활한 유통과 적정한 가격 안정 유지
- 농업인 직접 지원에 따른 영농의욕 고취 및 농가소득 보장

□ 사업개요

- 공 약 명 : 거창군 농산물 기준가격보장제
- 대상품목 : 벼(찰벼), 사과, 딸기, 포도, 양파, 감자 등 6개 품목(농협계통출하)
- 지원대상 : 거창군에 주소와 농지를 둔 1년 이상 농업경영체 등록한 농업인
- 지원방법

○ 거창군 벼 수매 차액지원

- 공공비축미 매입가격이 기준수매가격의 85% 이하로 형성될 경우 공공비축미 기준수매가격에서 농협자체 수매가격의 차액을 일부 지원
- 지원금액 = {(기준수매가격 × 80%) - 자체수매가격} × 00% × 자체수매량

○ 거창군 농산물 기준가격보장제(사과, 딸기, 포도, 양파, 감자)

- 주출하기에 도매시장 가격이 10일이상 기준가격의 80% 이하로 형성된 경우 차액을 일부 지원
- 지원금액 = [기준가격 × 80%) - 판매가격] × 00% × 공동출하량

○ 지원금 지급기준

- 쌀 : 공공비축미 매입가격이 기준수매가격 85% 이하 형성될 경우
- 농산물 : 농산물 출하시기에 10일 이상 기준가격 80% 이하로 형성될 경우
- 농업발전자금 특별회계의 20% 이내, 농가별 300만원 이내 지급
- 위원회 심의를 거쳐 차액의 일부 또는 전부 지원

○ 지원제외 조건

- 농업인의 고의 또는 과실로 발생한 손해를 입은 농산물
- 원인의 직간접을 묻지 않고 병해충으로 손해를 입은 농산물
- 자연재해, 하천제방, 저소류지 붕괴로 손해를 입은 농산물
- 위탁영농 생산물 및 타인이 재배한 농산물
- 농가 또는 생산자단체 저장 농산물 및 정부계획에 따라 폐기한 농산물
- 수급안정 및 가격하락 등 유사한 지원사업으로 차액을 보전받은 농산물

○ 사업신청 절차

- 사업년도 이전 군에서 정한 기한 내에 군으로 신청
- 농업인은 계통출하조직과 사전 출하계약을 맺고 생산자조직이 일괄 신청

○ 추진재원 : 농업발전자금 특별회계(농가 자부담 없음)

○ 사업비(추정)

(단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2023	2024	2025	2026	임기이후
계	4,050	-	22	23	2,000	2,000	-
군비	4,050	-	22	23	2,000	2,000	-

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. : 농산물 생산원가 보장제 선진지(의령군) 벤치마킹 ○ 2022. 8. : 농산물 생산원가 보장제 검토 후 기준가격제 추진 결정 ○ 2022. 9. : 2023년 본예산 신청(기본계획수립용역/시스템구축용역) ○ 2022. 11. : 2021년 기준 농산물 농협계통출하 품목 조사 시행
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 농산물 생산원가 보장제 기본계획 수립용역 시행 ○ 2023. 2. : 거창군 농산물 생산원가 보장제 실무위원회 구성 및 개최 ○ 2023. 5. : 거창군 농산물 생산원가 보장제 실무회의 4회 시행 ○ 2023. 6. : 거창군 농산물 기준가격제 기본계획 전문가 서면 평가 시행 ○ 2023. 7. : 거창군 농산물 기준가격제 중간용역보고회 개최 ○ 2023. 9. : 거창군 농산물 기준가격제 최종용역보고회 개최 ○ 2023. 11. : 기준가격보장제 전산관리시스템 구축용역 보안성 검토 ○ 2023. 12. : 농업발전자금 특별회계 재원 사용 결정

□ 향후 추진계획

- 2024. 1. : 농산물 기준가격보장제 전산관리시스템 구축
- 2024. 3. : 농산물 기준가격제 대상 품목 기준가격 공시
- 2024. 5. : 거창군 농산물 기준가격제 시범사업 농가신청서 접수
 - ※ 2024년 시범사업 품목 : 벼(찰벼), 사과, 딸기 등 3개 품목

행복농촌과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
Ⅲ-18	동산마을 농촌공간정비사업	25,000	

1. 동산마을 농촌공간정비사업

추진상황	구분		이행 단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		25%	2026.12월	4,898	-	-
주관부서	행복농촌과		담당		농촌개발담당		담당자	강인구(8272)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2026
- ❖ 사업비 : 25,000백만원 (국 12,500, 도 3,752, 군 8,748)
- ❖ 사업내용 : 폐축사 철거 및 동산마을 환경개선
 - 정비사업 : 폐축사 169동(22,816㎡) 철거 및 석면 처리,
 - 재생사업 : 주민공동이용시설 신축 1동, 생태숲, 공유텃밭 등 경관개선

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 10. : 2022년 농촌공간정비사업 3차 지구 선정 ○ 2022. 12. : 지장물 기본조사용역 추진
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. ~ 2. : 농림축산식품부 협의 및 자문 ○ 2023. 3. : 보상계획 관련 주민설명회 및 보상계획 열람 공고 ○ 2023. 4. : 기본계획 수립(협상에 의한 계약) 용역 착수 ○ 2023. 6. : 2023년 보상대상 물건 보상협의(보상금 집행) 완료 ○ 2023. 9. : 중간보고회 개최 및 관련 실과 인허가 협의 ○ 2023. 11. : 농식품부 대면협의

□ 2024년 추진계획

- 2024. 1. ~ 6. : 2024년 편입물건 보상협의 추진
- 2024. 1. : 농식품부 대면협의 결과에 따른 기본계획 내용 반영
- 2024. 2. : 농식품부 기본계획 승인·고시
- 2024. 3. ~ 12. : 세부설계 및 시행계획 수립 용역 추진,
- 2024. 8. ~ 12. : 경남도 공공건축 사업계획 사전검토, 거창군 공공건축 심의 및 상수원보호구역 행위허가 등 인허가 협의 추진
- 2024. 12. : 경남도 시행계획 승인·고시

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2025년	1분기 ○ 편입물건 보상협의 지속추진(가용예산 내)
	2분기 ○ 2025. 1. : 편입건축물 및 폐슬레이트 철거 착공
	3분기 ○ 2025. 8. : 편입건축물 및 폐슬레이트 철거 완료
	4분기 ○ 2025. 9. : 농촌공간 정비사업 착공(장기계속공사)
2026년	○ 2026. 12. : 농촌공간 정비사업 준공
	○ 2026. 12. : 농촌공간 정비사업 완료보고 및 정산

보건정책과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
V-40	경로당 순회 주치의제 제도 도입	43	

1. 경로당 순회 주치의 제도

추진상황	구분		이행 단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		100%	연중계속	9.9	0	0
주관부서	보건정책과		담당		보건정책담당		담당자	서용호(8312)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~ 2027
- ❖ 사업비 : 43백만원(계속사업)
- ❖ 사업내용 : 보건지소 공중보건의를 활용하여 전 면 경로당 순회 진료 실시
 - 내과, 한의과 및 치과 진료상담, 보건교육, 군정홍보 등
 - 만성질환 및 심뇌혈관질환·근골격계·영양·금연 상담 등 의료기관과의 연계관리

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 7. : 공약사업 선정 검토 ○ 2022. 10. : 공중보건의를 의견 수렴 등 간담회 개최 ○ 2022. 12. : 경로당 순회 주치의 사업 계획 수립
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 경로당 순회 주치의 사업 세부계획 수립 및 사업 시행 ○ 2023. 2. : 사업 홍보를 위한 마을 홍보 및 보도자료 배부 ○ 2023. 4. : 의료용품 구입비 제 1회 추경 예산 확보 ○ 2023. 5. : 의료용품 수요조사 실시 ○ 2023. 6. : 필수 의료용품 구입(란셋, 혈당검사지) ○ 2023. 7. : 필수 의료용품 구입(파스) ○ 2023. 10. : 필수 의료용품 구입(파스)
2024년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024. 1. : 경로당 순회 주치의 사업 세부계획 수립

<2023년 경로당 순회 주치의제 운영 결과>

(단위 : 개소, 명)

구분	방문경로당	상담인원	보건사업 연계*	의료기관 연계
계	1,227	7,503	491	685
1월~6월 (상반기)	596	4,432	399	464
7월~12월 (하반기)	631	3,071	92	221

* 보건사업 연계 : 심뇌혈관예방사업, 암환자관리사업 등 개인별 맞춤형 보건소 사업 연계

□ 사업 성과

- 개별 맞춤형 교육으로 어르신 건강 인식 개선
- 지소 방문 어려운 거동불편 어르신 의사 직접 방문
⇒ 촘촘한 공공의료 확충으로 의료사각지대 해소
- 타 지역에서 처방받아 복용하는 어르신을 근거리 보건지소 무료 처방
으로 관리 ⇒ 주민 경제적 부담 완화
- 지속적인 혈압·혈당·콜레스테롤 수치 측정 ⇒ 고혈압·당뇨 환자
조기 발견 및 만성질환자 지속 관리

□ 기대효과

- 지속적인 어르신 건강교육 실시로 건강 인식 개선
- 찾아가는 의료서비스 제공으로 의료취약지 주민의 의료 접근성 제고
- 의료진 상담을 통한 체계적인 개별 건강교육 및 관리로 건강수명 연장

□ 추진계획

- 2024. 1. ~ : 맞춤형 개별 건강교육 실시 등 지속적 사업 추진

건강증진과

관리 번호	사 업 명	총사업비 (백만원)	비고
V-44	농촌형 거창 기억학교 건립	5,340	

1. 농촌형 거창 기억학교 건립

추진상황	구분		이행단계					24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		30%	-	-	-	-
주관부서	건강증진과		담당		치매안심담당		담당자	이채경(7912)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2023 ~
- ❖ 사업비 : 5,340백만원(균 5,340)
- ❖ 사업내용 : 폐교 활용 치매예방관리 시설 건립
 - 대상군별(정상군, 인지저하군 등) 치매예방·인지강화 프로그램 운영 및 교육
 - 치매환자 및 가족 지원서비스, 치매인식개선 활동 등

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 11. : 타시군 선진사례 벤치마킹(전남 광양시) ○ 2022. 12. : 거창교육지원청 토지 매입 관련 사전 업무 협의(1차,2차)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 2. : 연구용역 착수(용역기간 : 2. 24. ~ 8. 22. / 6개월간) ○ 2023. 3. : 연구용역 착수보고회 ○ 2023. 4. : 공모사업 추진 관련 전략담당관 협의 ○ 2023. 5. : 거창군민 치매인지도 및 예방활동 등에 관한 설문조사 ○ 2023. 7. : 연구용역 중간보고회 ○ 2023. 8. : 연구용역 완료 ○ 2023. 9. : 용역 결과 및 군 상황 등에 따른 추후 절차 군 방침 수립 ⇒ 장기추진계획 전환

□ 향후 추진계획

- 우리군 치매관련 사업(군립노인요양병원, 치매전담형 노인요양시설) 운영 상황 등을 고려하여 향후 추진방향 결정
⇒ 2023. 9. 5. : 용역결과 보고 시 장기추진계획으로 전환 결정됨

체 육 시 설 사 업 소

관 리 번 호	사 업 명	총 사 업 비 (백 만 원)	비 고
IV-32	전 읍 면 파 크 골 프 장 건 립	4,249	
IV-33	거 창 어 린 이 전 문 수 영 장 ‘스 위 밍 센 터’ 건 립	2,000	
IV-34	장 애 인 (반 다 비) 체 육 센 터 건 립	9,000	

1. 전 읍면 파크골프장 건립

추진상황	구분		이행단계				`24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
		○		○		54%	`24. 12.	1,128	-	-
주관부서	체육시설사업소		담당		체육시설담당		담당자	이정형(8731)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2024
- ❖ 사업비 : 4,249백만원 (시특 316, 도(전환) 570, 군 3,363)
- ❖ 사업내용 : 파크골프장 건립 8개소, 72홀
 - 주상(9홀), 고제(9홀), 위천(9홀), 남상(9홀), 남하(9홀), 신원(9홀), 가조(9홀), 가북(9홀)

□ 그간 추진사항

(주상면)

- 2023. 5. : 주민의견 수렴
- 2023. 7. : 실시설계 용역착수
- 2023. 11. : 주민설명회 개최
- 2023. 12. : 주민의견 제출에 따른 실시설계 보완 실시

-
- 위치 : 주상면 도평리 1225번지
 - 기간 : 2023. ~ 2024.
 - 내용 : 파크골프장 조성 9홀
 - 사업비 : 180백만원(확보)
-

(고제면)

- 2022. 6. : 실시설계 용역
- 2022. 11. : 소규모 재해·환경영향평가 완료
- 2022. 12. : 농어촌 관광휴양단지 사업계획 변경심의 완료
(토지이용계획 “공원” 일부 ⇒ “체육시설”)
- 2022. 12. : 착공(고제사과테마파크 내)
- 2023. 1. : 주민설명회 시행
- 2023. 4. : 공사 착공
- 2023. 7. : 공사 준공

-
- 위치 : 고제면 봉계리 525(사과테마파크)
 - 기간 : 2022. 12. ~ 2023. 7.
 - 내용 : 파크골프장 조성 9홀(A=15,004㎡)
 - 사업비 : 435백만원
-

(위천면)

- 2022. 3. : 특별조정교부금 사업 선정(위천 / 300백만원)
- 2022. 6. : 실시설계 용역
- 2022. 11. : 착공
- 2022. 12. : 공사 중지(한국농어촌공사⇔한국자산공사 토지소유 분쟁 중)
- 2023. 5. : 토지소유권 완료(농어촌공사 승소)
- 2023. 7. : 공사 재개
- 2023. 11. : 공사 준공

- 위 치 : 위천면 상천리 527-5번지 일원
 - 기 간 : 2022. 11. ~ 2023. 11.
 - 내 용 : 파크골프장 조성 9홀(A=7,486㎡)
 - 사업비 : 300백만원

(남하면)

- 2023. 6. : 실시설계용역 착수
- 2022. 6. : 소규모 환경영향평가 용역 착수
- 2023. 11. : 용역 중지(남하지구 하천환경정비사업 종료일까지)

- 위 치 : 남상면 월평리 588번지 일원
 - 기 간 : 2023. ~ 2024.
 - 내 용 : 파크골프장 조성 9홀(A=14,000㎡)
 - 사업비 : 400백만원(150 확보)

(신원면)

- 2022. 11.~ 12. : 착공 및 준공

- 위 치 : 신원면 과정리 644번지 일원
 - 기 간 : 2022. 11. ~ 2022. 12.
 - 내 용 : 파크골프장 조성 9홀(A=6,775㎡)
 - 사업비 : 30백만원

(가조면)

- 2022. 9. : 공유재산 관리계획 승인
- 2022. 12. : 부지 매입비 확보(810백만원)
- 2023. 2. : 감정평가 시행
- 2023. 4. : 손실보상협의를(4필지 중 3필지 완료)
- 2023. 5. : 실시설계용역 착수
- 2023. 7. : 농업·농촌 및 식품산업정책심의회 심의(경남도→농업축산과)
 ⇒ 체육시설(가조파크골프장) 조성 부결
- 2023. 11. : 2025년 거창군관리계획(재정비) 결정(변경)을 위한 농지전용(분야)

협의의견 회신 ⇒ 농림식품부장관과 협의

○ 2023. 11. : 실시설계용역 중지

- 위 치 : 가조면 일부리 826
- 기 간 : 2022. 9. ~ 2024. 12.
- 내 용 : 파크골프장 조성 9홀(A=13,017㎡)
- 사업비 : 1.900백만원(전환도비 570, 군비1,330)

(가북면)

- 2023. 5. : 실시설계 용역 착수
- 2023. 9. : 주민설명회 개최
- 2023. 11. : 공사 착공
- 2023. 12. : 공사 중지(폭설로 인한 잔디수급 지연)
- 2024. 01. : 잔디 수급에 따른 공사 중지 해제(재착공)

- 위 치 : 가북면 몽석리 1177-1번지 일원
- 기 간 : 2023. 11. ~ 2024. 1.
- 내 용 : 파크골프장 조성 9홀(A=9,500㎡)
- 사업비 : 238백만원(확보)

□ 문제점 및 대책

- 가조 파크골프장 조성을 위해 체육시설 입지를 위한 군 관리계획 변경(농업진흥지역 해제)을 2023. 07. 신청(거창군→경상남도)하였으나 부결
⇒ 2025년 거창군관리계획(계획관리지역) 결정(변경)용역에 반영하여 농업진흥지역 해제 추진 중
⇒ 운영 중인 파크골프장 내 농약잔류검사 실시 및 농정심의 의견에 대한 보완자료 작성하여 농림부 협의 추진
※ 용도지역 변경(농림→계획관리)에 대해 단독으로 상정하더라도 용역 기간(협의 기간 포함)이 1년 정도 소요되고 용역비는 1억원 정도 추산됨

□ 향후 추진계획

구분		세부 추진계획
2024년	1분기	· 2024. 2. : 가북 파크골프장 조성공사 준공
	3분기	· 2024. 8. : 가조 파크골프장 사업 착공
	4분기	· 2024. 12. : 가조 파크골프장 사업 준공

2. 거창 어린이 전문 수영장 '스위밍 센터' 건립

추진상황	구분		이행단계				24년 예산(백만원)			
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○			○		50%		-	-	-
주관부서	체육시설사업소		담당		국민체육센터담당		담당자	조승래(8771)		

공약 개요

- ❖ 기간 : 2023 ~ 2027 (1단계 : 2023 ~ 2024, 2단계 : 2025~2027)
- ❖ 사업비 : 2,000백만원 (국 400, 도 200, 군 1,400) / 건립시
- ❖ 내용
 - 어린이 전문 '스위밍 센터(수영교실)' 개설·운영
 - (용역 타당성 있는 경우) 어린이 전문 '스위밍 센터' 건립

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2022. 8. : 거창 어린이 전문 스위밍 센터 건립 추진계획 수립 ○ 2022. 9. ~ 10. : 스위밍 센터(수영교실) 운영 세부추진계획 수립 - 법령검토, 의향조사, 관계자 회의 등 ○ 2022. 12. : 수영강사 채용(2명)
2023년	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2023. 1. : 스위밍 센터(수영교실) 강습생 모집 및 「거창군 체육시설 관리·운영 조례」개정(7세 무료 등) ○ 2023. 2. : 스위밍 센터 프로그램 편성 및 강습생 선발 - 초등부 : 160명 (상반기 80, 하반기 80) - 유치부 : 190명 ○ 2023. 3. ~ : 스위밍 센터 개설·운영 - 초등부 : 23. 3. ~ 8.(6개월) / 23. 9. ~ 24. 2.(6개월) - 유치부 : 23. 4. ~ 7. ※ 2023년 어린이 강습반 : 8개반 운영 / 10시(1개), 11시(1개), 17시(3개), 18시(3개) ○ 2023. 9. : 수영강사 채용(3명 - 기간제 2, 파트 1)

□ 향후 추진계획

구분	세부 추진계획
2024년	○ 1월 ~ 12월 : 거창 어린이 전문 스위밍 센터(수영교실) 운영 - 23년 수영교실 운영 결과 어린이 강습생 많이 수용 ※ 수영교실 지속적 운영으로 강습생 잔여 수요 파악
2025년	○ 4월 ~ 6월 : 스위밍 센터 건립을 위한 타당성 조사 용역 ○ 7월 : (용역 타당성 있는 경우) 스위밍 센터 건립(증축 또는 리모델링) - 사전절차 이행
2026년 ~	○ 사업 착공 및 완공

공약사업
IV-34

3. 장애인(반다비) 체육센터 건립

추진상황	구분		이행단계					24년 예산(백만원)		
	신규	계속	준비	실행	완료	이행률	완료예정	사업비	집행액	집행률
	○		○			25%	-	-	-	-
주관부서	체육시설사업소		담당		체육진흥담당		담당자	도록회(8721)		

공약 개요

- ❖ 사업기간 : 2022 ~ 2028 (1단계 : 2022 ~ 2024, 2단계 : 2025 ~ 2028)
- ❖ 사업비 : 9,000백만원 (국 4,000, 도 700, 군 4,300)
- ❖ 사업내용 : 복합체육관형 반다비 체육센터 건립
 - 장애인 체육회 설립(설립위원회 구성, 규약 및 운영규정 수립, 설립 신청)
 - 반다비 체육센터 건립(수중운동실 3레인, 2층 규모 연면적 3,000㎡)

□ 그간 추진사항

연도	추진사항
2022년	○ 2022. 7. : 장애인(반다비) 체육센터 건립 방침 수립 ○ 2022. 12. : 장애인체육회 설립을 위한 사전 의견수렴
2023년	○ 2023. 5. : 창녕군 장애인체육회 설립 벤치마킹 ○ 2023. 8. : 장애인체육회 설립 기본계획 ○ 2023. 8. : 장애인체육회 설립관련 장애인단체 간담회 개최 ○ 2023. 9. : 장애인체육회 설립위원회 구성 ○ 2023. 11. : 장애인체육회 설립위원회 1차 회의 개최 ○ 2023. 12. : 장애인체육회 설립위원회 2차 회의 개최

□ 2024년 추진계획

- 2024. 2. : 장애인체육회 설립위원회 3차 회의
- 2024. 3. : 장애인체육회 창립총회
- 2024. 3. : 장애인체육회 설립 신청서 제출

○ 2024. 4. : 장애인체육회 설립

□ **향후 추진계획**

구분	세부 추진계획
2025년	· 장애인 체육센터 건립사업 타당성 조사 및 기본계획 수립
2026년	· 장애인 체육센터 건립부지 선정 및 행정절차 이행, 국비 신청
2027년	· 장애인 체육센터 건립사업 실시설계, 사업 착공 및 완공