

공약번호	1-8
이행율	30%

추진담당	농기계담당
추진상황	정상추진

## 농기계 임대사업 권역별 확대

- ◇ 임대사업 활성화로 농업인의 실질적인 농업경영비 절감
- ◇ 원거리 농업인들의 농기계임대사업소 이용 편의도모

### 사업개요

- 사업기간 : 2017. 01 ~ 2018. 12
- 사업량 : 1개소(농기계임대사업소 분소 설치, 수송대권역)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	총계	기투자	2016년	2017년	2018년	임기 이후
계	1,900	0	0	300	1,600	0
국비	600	-			600	-
도비	180	-			180	-
군비	1,120	-		300	820	-
민자		-		-	-	-

### 연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수송대권역 농기계임대사업소 신설계획 수립 및 심의</li> <li>○ 신설 예정지 검토 및 공유재산 관리계획 의회 승인</li> </ul>
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 농기계임대사업소 추가신설 사업신청(도)</li> <li>○ 신설 예정부지 주민설명회 개최</li> <li>○ 공유재산 관리계획(변경) 의회 승인</li> <li>○ 12월 손실보상 협의</li> </ul>
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1월 신설부지 매입완료</li> </ul>

### 양우 추진계획

- 2018년 : 수송대권역 농기계임대사업소 건립 공사 시행 및 개소

### 문제점 및 대책

- 농기계임대사업소 분점 신설에 따른 전문인력 배치 필요  
⇒ 전문인력의 단계적 확보