

공약번호	7-2
이행율	30%

추진담당	문화예술담당
추진상황	정상추진

위천 수승대 상설문화 공연장 신설

- ◇ 폐교된 위천중학교를 음악·연극 등 공연이 가능한 상설공연장으로 조성
- ◇ 지역주민·문화·관광이 결합된 문화복합공간 마련

사업개요

- 사업기간: 2016. ~ 2020. 12.
- 사업량: (구)위천중학교에 수승대 상설 문화공연장 신설

연도별 추진실적

구분	세부 추진 실적
2016	<ul style="list-style-type: none"> ○ 경상남도 교육지원청 방문·활용 방안 파악 - 학교명: 거창연극고등학교(가칭)/기숙형 공립대안학교 - 학급: 6개반(1학년 2개반) - 학생수: 90명(1개반당 15명 내외) - 교직원수: 30명 내외 - 개교일시: 2019년 예정 - 시설현황: 현재 학교시설을 리모델링, 기숙사 건립
2017	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2.17. 연극고 설립 주민설명회 개최/ 위천초 강당 ○ 6.9. 공유재산 관리계획 경남도의회 의결승인 ○ 8.8./10.10. 경남도교육청관계자 방문 및 면담/ 예산지원협조 요청

향후 추진계획

- 연극고 부지 내 소규모 공연장 건립
 - 규모: 100~200명 수용
 - 소요예산: 30억

문제점 및 대책

- 전액 군비부담 시 군 재정부담 가중
- 지역발전특별회계 도 자율편성사업으로 신청(국비 보조율 50~80%)
 - ※ 자부담분에 대하여 군:교육청 50:50