정책실명제 사업관리이력서

<table>
<tr><td>정책실명제
등록번호</td><td>2014-11</td><td>담당부서
작성자</td><td>(건설과)
(김현태 / 3642)</td></tr>
<tr><td>정 책 명</td><td colspan="3">고향의 강 조성사업 실시설계용역</td></tr>
<tr><td>사업개요
및
추진경과</td><td colspan="3">○ 추진배경
- 거창위천의 본래 기능인 이수·치수·환경을 조화롭게 하고, 자연친화적인 하천환경 복원과 지역주민의 친수공간 조성
○ 추진기간 : 2013. 01. 03. ~ 2015. 02. 11.
○ 총사업비 : 995백만원
○ 주요내용
- 실시설계 1식(L=9.88km)
·축제(보축) 4.2km, 보 개량 7개소, 자전거도로 1식
·보도교 2개소, 친수·생태공간조성 6개소 등
○ 추진경과
- 2013.01.03.: 실시설계용역 착수(경제성, 문화재지표, 지질조사, 소규모환경)
- 2013.04. ~ 05.: 주민설명회
- 2013.08.: 하천기본계획 수립 관련 부산지방국토관리청 협의
- 2013.11.: 하천기본계획(황강상류) 측량성과 확인
- 2014.03.: 하천기본계획(변경)반영한 실시설계계획(안) 수립
- 2014.07.29.: 실시설계 설명회 개최
- 2015.02.11.: 실시설계용역 준공</td></tr>
<tr><td>정책수행자
(관련자 및
업무분담 내용)</td><td colspan="3">○ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 직급 시설7급 성명 김종철
- 최종 결재자 : 직급 시설5급 성명 김명욱
○ 사업 관련자</td></tr>
</table>

구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
과장	이동순	5급	'13.01.03~'13.02.10	
과장	최종승	5급	'13.02.11~'13.07.08	
과장	임채근	5급	'13.07.09~'14.01.02	
과장	김명욱	5급	'14.01.03~'15.02.11	
담당주사	안장근	6급	'13.01.03~'15.02.11	
담당	김종철	7급	'13.01.03~'14.02.12	용역 감독
담당	김현태	6급	'14.02.13~'15.02.11	용역 감독

(※ 사업추진 기간 동안 담당자 및 책임자가 변경된 경우 기간별 이력도 기재)

다른기관 또는 민간인 관련자	○ 설계자 - ㈜이산, ㈜우진, ㈜천진엔니어링 ○ 경제성검토 - 해주엔지니어링(주) ○ 문화재지표조사용역 - (재)동서문물연구원 ○ 지질조사용역 - ㈜경성기술단 ○ 소규모환경영향평가 - ㈜진성건설엔지니어링
추진실적	- 2013.01.03.: 실시설계용역 착수(경제성, 문화재지표, 지질조사, 소규모환경) - 2013.04. ~ 05.: 주민설명회 개최 - 2013.08.: 하천기본계획 수립 관련 부산지방국토관리청 협의 - 2013.11.: 하천기본계획(황강상류) 측량성과 확인 - 2014.12.: 소규모환경영향평가, 설계VE, 건설기술심의 이행 - 2015.01.: 총사업비 협의 완료(23,535백만원→25,241백만원) - 2015.02.11.: 실시설계용역 준공

정책실명제 대상사업 사업내역서

①사업부서	건설과	②담당자 (연락처)	과 장 김명욱 담당자 김현태 (940-3642)
③정책사업명	**고향의 강 조성사업 실시설계용역**		
④선정기준	군정주요 현안사항	⑤사업기간	2013.01.03. ~ 2017.12.30.
⑥주요내용	○ 사업목적 : 우리군의 대표하천의 홍수예방, 용수확보, 수질개선등을 위한 복합정비로 지역명소화 기대 ○ 사업개요 : 하천정비 L=10.0km - 축제 6.36km, 보 개량 8개소, 자전거도로 12km - 친수공간 조성 4개소 ○ 추진상황 - 2013. 01 : 용역 착수 - 2014. 6월 현재 : 용역 중지 상태 · 중지사유 : 기본계획(MP) 대비 공사비 상승(증 93억원)에 따른 관련기관(경남도, 부산천, 국토부) 총사업비 변경 협의 시까지 관련 용역 진행 곤란		