정책실명제 사업관리이력서

<table>
<tr><td>정책실명제
등록번호</td><td>2014-2</td><td>담당부서
작성자</td><td>승강기경제과/승강기밸리담당
(이형동/940-3702)</td></tr>
<tr><td>정 책 명</td><td colspan="3">승강기 종합인증 인프라 구축</td></tr>
<tr><td>사업개요
및
추진경과</td><td colspan="3">○ 사업목적
- 거창승강기R&D센터내 기업지원동과 시험연구동 및 테스트타워가 건립됨에 따라 주변 포장 및 부대공사를 마무리하여 부지내 비활용 공간의 활성화 도모 및 쾌적한 환경 조성
○ 사업개요
- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 8월
- 위 치 : 거창승강기R&D센터 내
- 사 업 량
► 부지조성(아스콘포장, 조경석 쌓기) 및 조경수 식재
► R&D센터(기업지원동) 전시실 인테리어(홍보관) 설치
► 테스트타워(1층) 및 스카이라운지 인테리어(홍보관) 설치
○ 총사업비 : 1,000백만원(도비 500, 군비 500)
○ 추진경과
- 2014. 03월 : 부지정비(아스콘포장, 조경석 쌓기, 조경수 식재 등) 착공
- 2014. 06월 : 부지정비(아스콘포장, 조경석 쌓기, 조경수 식재 등) 준공
- 2014. 09월 : R&D센터(기업지원동) 전시실 홍보관 설치 착공 및 준공
- 2014. 10월 : 테스트타워(1층, 스카이라운지) 홍보관 설치 착공
- 2014. 11월 : 테스트타워(1층, 스카이라운지) 홍보관 설치 준공</td></tr>
<tr><td>정책수행자
(관련자 및
업무분담 내용)</td><td colspan="3">○ 최초 입안자 및 최종 결재자
- 최초 입안자 : 행정7급 최 원 희
- 최종 결재자 : 행정5급 이 상 준
○ 사업 관련자
<table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무
(업무분담 내용)</th></tr><tr><td>과 장</td><td>정창석</td><td>행정5급</td><td rowspan="3">2014.07.22~현재</td><td>승강기경제과</td></tr><tr><td>담당주사</td><td>김성윤</td><td>행정6급</td><td>승강기밸리담당</td></tr><tr><td>담 당 자</td><td>이형동</td><td>행정7급</td><td>승강기밸리담당</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>다른기관 또는
민간인 관련자</td><td colspan="3">○ 한국산업기술시험원(거창R&D센터)
- 센터장 : 강인구
- 연구원 : 김재진</td></tr>
<tr><td>추진실적</td><td colspan="3">○ 2014. 06월 : 부지정비(아스콘포장, 조경석 쌓기, 조경수 식재 등)
○ 2014. 10월 : R&D센터(기업지원동) 전시실 홍보관 설치
○ 2014. 11월 : 테스트타워(1층, 스카이라운지) 홍보관 설치</td></tr>
</table>

정책실명제 대상사업 사업내역서

①사업부서	창조정책과 승강기산업담당	②담당자 (연락처)	과 장 이상준 담당자 최원희(940-3702)
③정책사업명	**승강기 종합인증 인프라 구축**		
④선정기준	10억원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2014. 1월 ~ 8월
⑥주요내용	❍ 사업목적 : 거창승강기R&D센터내 기업지원동과 시험연구동 및 테스트타워가 건립됨에 따라 주변포장 및 부대공사를 마무리하여 부지내 비활용 공간의 활성화 도모 및 쾌적한 환경 조성 ❍ 사업개요 - 사업기간 : 2014. 1월 ~ 8월 - 위 치 : 거창승강기R&D센터내 - 사 업 량 ▪ 부지조성(아스콘포장, 조경석 쌓기) 및 조경수 식재 ▪ R&D센터(기업지원동) 전시실 인테리어(홍보관) 설치 ▪ 테스트타워 1층 및 스카이라운지 인테리어(홍보관) 설치 - 총사업비 : 1,000백만원(도비500, 군비500) ❍ 기대효과 - 거창승강기R&D센터 부지내 주변포장 및 조경 등 부대 공사 마무리를 통해 승강기산업 종합지원센터로 본격 운영 - 승강기R&D에서부터 제조, 시험, 인증까지 One-Stop 종합지원 체계로 승강기산업 경쟁력 강화		